Tätigkeitsbericht Nr. 31

<u>1. Bauamt</u>

1.1 Tiefbau

1.1.1 Grundhafter Ausbau Arnsbergstraße

Derzeit sind noch geringfügige Mängel und einige Restleistungen (z.B. Fahrbahnmarkierungen) zu beseitigen bzw. zu erbringen.

1.1.2 Ersatzneubau Brücke über die Wipfra in Görbitzhausen

Die Bauarbeiten im Bereich Brückenbau sind inzwischen fertig gestellt. Derzeit werden verschiedene Arbeiten im Bereich Straßenbau durchgeführt, z.B. Aufbau des Untergrundes, Setzen der Straßenentwässerungsanlagen, Neubau der Einfriedung, des Kinderspielplatzes usw. Die Maßnahme insgesamt soll Ende September 2023 abgeschlossen werden.

1.1.3 Ersatzneubau Brücke über die Gera/ Bierweg

Für den Ersatzneubau der Bierwegbrücke liegt der Bewilligungsbescheid seit der 33. KW 2023 vor. Derzeit werden die Ausführungsunterlagen und das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung im Hause geprüft. Die Veröffentlichung der Baumaßnahme erfolgt Ende August. Baubeginn ist im Januar 2024.

1.1.4 Planung Fußgängerbrücke Sportplatz Marlishausen

Die Planungsleistungen sind bis zur LP 4 beauftragt. Die Maßnahme wurde zur Förderung nach RL-KVI angemeldet. Derzeit werden die Erfordernisse der einzelnen Beteiligten zusammengestellt.

1.1.5 Planung Fußgängerbrücke Hausen

Die Planungsleistungen sind bis zur LP 4 beauftragt. Die Maßnahme wurde zur Förderung nach RL-KVI angemeldet. Derzeit werden die Erfordernisse der einzelnen Beteiligten zusammengestellt.

1.1.6 Ersatzneubau der Brücke über die Bachschleife und Neubau des Straßenabschnittes "Hainfeld" in Arnstadt, OT Angelhausen

Die Planung wurde an die Verkehrsbedürfnisse angepasst und wurde zur Förderung nach RL-KVI angemeldet. Hierzu liegt eine Entwurfs- und Genehmigungsplanung bereits vor. Der Bescheid des Landes zur Einordnung in das Förderprogramm 2024 liegt vor.

1.1.7 Grundhafter Ausbau Schloßstraße

Bezüglich der Komplexmaßnahme Schloßstraße sollen in Bezug auf die Möglichkeiten der Stärkung der Aufenthaltsqualität unter Berücksichtigung der notwendigen Verkehre nochmals Varianten untersucht werden. Ein Baubeginn wird daher für das Frühjahr 2024 angestrebt. Die Vorzugsvariante unter Berücksichtigung o.g. Gesichtspunkte wird in den politischen Gremien vorgestellt.

1.1.8 Planung Krappgartenstraße

Die Planung wurde in den Jahresanträgen der Städtebauförderung berücksichtigt. Die Planerauswahl erfolgt in 2023.

1.1.9 Erneuerung Gehwege

Die Arbeiten zur Erneuerung des Gehweges in Arnstadt "Am Bahnhof" (Bereich Arnsbergstraße-Haus Nr. 4a) wurden durch den Baubetriebshof fertiggestellt.

1.1.10 Erneuerung Straßenbeleuchtung

Im Zuge des Neubaus einer Trafostation seitens der Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH in Angelhausen-Oberndorf (Am Vorwerk), soll die alte Straßenbeleuchtung an den Holzmasten in Teilbereichen gegen eine neue ersetzt werden.

1.1.11 Erneuerung/ Unterhaltung Landwirtschaftliche Wege

Die Firma Pöma aus Erfurt ist mit den Unterhaltungsmaßnahmen an landwirtschaftlichen Wegen für 2023 im Wipfratal beauftragt worden. Die ausgeschriebenen Arbeiten hierzu wurden zwischenzeitlich fertiggestellt.

1.1.12 Festplatz Dosdorf

Die Leistungen für die Wiederherstellung des Festplatzes in Dosdorf haben begonnen. Nach einer öffentlichen Ausschreibung hat die Fa. Gala Meinhausen GmbH aus Ilmenau den Zuschlag und Auftrag erhalten. Die Arbeiten zur Herstellung des Platzes werden bis zum 15.09.2023 abgeschlossen sein, die dazu gehörende Bepflanzung wird bis November 2023 fertig gestellt sein.

1.1.13 Beteiligung an Maßnahmen Dritter

Im Rahmen der Gemeinschaftsmaßnahme mit dem WAZV Arnstadt und Umgebung begannen ab dem 19.04.2023 unter Vollsperrung die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Branchewinda. Die Stadt Arnstadt beteiligt sich mit der Erneuerung der Gehwege und dem behindertengerechten Ausbau der Fahrgastunterstände.

In der Schillerstraße wurden im Bereich des Neubaus der VWG die Straßenbeleuchtungsmasten versetzt und der schadhafte Gehweg erneuert.

Im Zuge der Neuverlegung von Stromkabeln durch die Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH, wird der alte Plattenbelag in Teilbereichen der "Kleinen Gehrener Straße" durch Betonsteinpflaster ersetzt.

1.1.14 Straßenunterhaltung

Die Planung für eine Deckensanierung "Am Lützer Feld" ist vergeben und wird zur Ausschreibung vorbereitet. Die Sanierungsarbeiten sollen in 2024 ausgeschrieben und ausgeführt werden.

Die Instandhaltungsarbeiten an städtischen Straßen mittels Patch-Verfahren und Rissesanierung wurden vergeben. Die Realisierung findet im III. Quartal 2023 statt.

1.1.15 Erschließung Wohngebiete

Aktuell werden keine Erschließungsleistungen durchgeführt; städtebauliche Vorarbeiten erfolgen jedoch.

Die abschließende Fertigstellung der Erschließungsanlagen im Wohngebiet "Kesselbrunn" soll nach den privaten Hochbaumaßnahmen erfolgen.

1.2 Hochbau

1.2.1 Rathaus Freifläche

Die Umsetzung der Baumaßnahme wird im Jahr 2024 erfolgen.

Durch die WBG werden für die Stadt Arnstadt relevante Vorarbeiten in der Art erbracht, dass ein späterer Materialtransport über die fertiggestellten Stellplätze der WBG vermieden werden kann.

Das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie hat mitgeteilt, Voruntersuchungen durchzuführen, in deren Ergebnis der Umfang der archäologischen Grabungen festgelegt wird.

1.2.2 Schlossmuseum

Die Arbeiten am Aufzug im Innenhof des Schlosses stehen kurz vor dem Abschluss der restlichen Mängelbeseitigung. Zur vorliegenden Schlussrechnung des Metallbauers mit überhöhten Ansprüchen wurde eine außergerichtliche Einigung erzielt.

Für die uneingeschränkte Nutzung der Aufzugsanlage ist die Realisierung des Bauabschnittes Umbau Kassenbereich im Jahr 2023 erforderlich.

Für die Baumaßnahme zum Umbau der Räume des zukünftigen Kassenbereichs wurde eine Teilbaugenehmigung erteilt, der Fördermittelantrag hierfür ist bereits positiv beschieden. Die Bauarbeiten haben planmäßig begonnen.

Der, bei der Bauaufsichtsbehörde eingereichte und abgestimmte, Maßnahmenkatalog zu erforderlichen Brandschutzertüchtigungen im Schlossmuseum wurde durch diese anerkannt.

Die Planungen zum Bauabschnitt "Brandschutztechnische Ertüchtigung des Haupttreppenhauses" wurden begonnen. Neben dem Einbau eines Rauch- und Wärmeabzuges wird der Technikschacht am Treppenhaus feuerhemmend umgebaut. Die restauratorischen Untersuchungen der Räume um das Schmelzzimmer wurden mit finanzieller Unterstützung des Thüringer Landesamtes für Denkmalschutz und Archäologie abgeschlossen.

Für den ersten Jahresabschnitt der Restaurierungskampagne der Wandbespannung im Schmelzzimmer liegen die Fördermittelbescheide von Bund und Land vor. Es ist geplant, die Restaurierungswerkstatt in zwei bislang unsanierten Räumen neben dem Schmelzzimmer zu etablieren.

1.2.3 Theater

Die Erneuerung der Steuerungs- und Regelungstechnik wurde beauftragt. Der Umbau wird voraussichtlich Ende September 2023 stattfinden.

Die Planung der Medienübergabe zur Steuerung der Theatermuschel ist erfolgt. Die Arbeiten werden Anfang September beginnen.

Die Vergitterung an der Theatermuschel wurde eingebaut.

Durch Kostensteigerungen beim Einbau der Vergitterung und der Beauftragung der Steuerungs- und Regeltechnik muss die Ausschreibung zu den Abdichtungsarbeiten am hinteren Bühneneingang zunächst zurückgestellt werden. Die Kostenklärung läuft bereits. Eine Ausschreibung wird es voraussichtlich Anfang September 2023 geben.

1.2.4 Neideckgelände

Die Arbeiten am 4. Bauabschnitt - südlicher Teil des Ostflügels – sind fertiggestellt.

Der Fördermittelbescheid vom TLDA für den nächsten Bauabschnitt liegt vor.

Die Arbeiten im 5. Bauabschnitt wurden nach Ausschreibung an die Firma Bennert vergeben und laufen bereits.

1.2.5 Kindergarten Schillerstraße

Im Gartenbereich Ü3 sind ca. 98 % der Leistungen hergestellt, die TÜV-Abnahme war erfolgreich. Die Gesamtleistungen zur Herstellung der Außenanlage werden in der 34. KW abgenommen.

Pflanzarbeiten müssen in den Herbst verlegt werden, da im Sommer keine Anzucht möglich ist. Derzeit erfolgt nur Rasensaat.

1.2.6 Kita Regenbogen, Arnstadt

Die Aufarbeitung des unmittelbaren Eingangsbereiches/ Windfangs mit neuer Sauberlaufzone erfolgt ab dem 21.08.2023. Die Montage der neuen Türschutzgitter an den Treppen ist erfolgt. Der Einbau der neuen Doppelschaukel durch den Baubetriebshof ist ebenfalls erfolgt.

1.2.7 AWO Kita Käferland, Arnstadt

Eine Untersuchung der Decke über dem Kriechkeller des Kindergartens zeigte erhebliche Mängel in der Betondeckung der Plattenelemente. Für eine detaillierte Inaugenscheinnahme der Schäden, als Grundlage für die weitere Sanierungsplanung des beauftragten Planungsbüros, wurde der Kriechkeller nunmehr abschließend beräumt.

Ziel ist es, die Ausschreibungsunterlagen für die Sanierungsarbeiten zum Spätsommer fertiggestellt zu haben.

Die Ausführungsarbeiten zur Betonsanierung sollen im Winter vollzogen werden.

Zur Realisierung eines behindertengerechten Waschraums wurde ein Planerauftrag generiert.

1.2.8 AWO Krippe Schwalbennest, Dannheim

Der Sandaustausch im Außenbereich wurde vorgenommen.

1.2.9 Kindergarten "Wipfrataler Strolche"

Die Cross-Strecke in der Kita ist fertiggestellt.

1.2.10 Krippe Regenbogen, Arnstadt

Die Aufarbeitung des unmittelbaren Eingangsbereiches/ Windfangs mit neuer Sauberlaufzone erfolgt ab dem 28.08.2023.

Die Montage neuer Türschutzgitter an den Treppen ist erfolgt.

1.2.11 AWO Kita Rabennest, Arnstadt

Die Arbeiten an den neuen Außenduschen laufen. Die Ausführung zweier Räume mit Schallschutz beginnt in der 36. KW.

1.2.12 Kita "Haus der lustigen Strolche", Marlishausen

Die Arbeiten zum Umbau haben am 07.08.2023 begonnen. Die Kinder der Einrichtung sind wie geplant übergangsweise in die Kita Schillerstraße in Arnstadt gezogen.

1.2.13 Sportplatz Obertunk, Sozialgebäude

Die Übergabe und Eröffnung des Gebäudes ist erfolgt. Die Restleistungen werden derzeit aufgearbeitet.

Die Pflanzarbeiten werden aufgrund der Jahreszeit in die Herbstzeit 2023 verschoben, während die Rasensaat erfolgte.

1.2.14 Multifunktionsgebäude Sportplatz Marlishausen

Das Gebäude wird vollumfänglich genutzt. Die Restleistungen werden bis zum 15.09.2023 ausgeführt.

1.2.15 Türme/Wehrturm

Die Arbeiten sind vollständig abgeschlossen. Der Verendungsnachweis wird vom Sanierungsträger erstellt.

1.2.16 Festplatz Ettischleben

Eine Vor-Ort-Begehung mit dem Fördermittelgeber Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum Meinigen ist erfolgt. Die Baugenehmigung mit einem vorzeitigen Vorhabensbeginn (Fördermittelverfügbarkeit 2023/2025) liegt vor. Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt, die geplante Fertigstellung ist am 31.10.2024. Das Ausschreibungsverfahren des 1. Bauabschnittes ist erfolgt.

1.2.17 Bestattungswesen/ Trauerhalle Dosdorf

Die Bauleistungen sind vergeben. Der Baubeginn erfolgte in der 23. KW. Die Arbeiten gehen planmäßig voran.

1.2.18 Brunnen Schlossplatz

Das Los "Restaurierung Brunnenbecken" wurde an das Unternehmen Denkmalpflege Mühlhausen vergeben. Die Arbeiten beginnen am 28.08.2023. Die Ausschreibung des zweiten Loses "Brunnentechnik/ Tiefbauarbeiten" musste neuerlich aufgehoben werden. Das einzig vorliegende Angebot war unangemessen hoch.

In Abstimmung mit dem Fördermittelgeber sollen Brunnentechnik und Tiefbauarbeiten nunmehr in 2024 mit der Gestaltung der Freianlagen am Schlossplatz ausgeführt werden.

1.2.19 Dorfgemeinschaftshaus Branchewinda

Die Aufarbeitung des Dielenbodens und der Fenster wurde beauftragt. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende September durchgeführt.

1.2.20 Dorfgemeinschaftshaus Dannheim

Die Baugenehmigung zur Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges für das Dorfgemeinschaftshaus in Dannheim ist am 31.07.2023 eingegangen.

Die Planungen zu den Umsetzungsarbeiten laufen.

1.2.21 Dorfgemeinschaftshaus Angelhausen/ Oberndorf

Vor dem Hintergrund einer realistischen Umsetzung eines Neubaus wurde eine objektive Bewertungsmatrix entwickelt, die eine verlässliche Aussage zu potentiellen Standortüberlegungen zulässt. Die dazugehörigen Kostenschätzungen liegen vor und werden im Rahmen einer Präsentation entsprechend vorgestellt.

1.2.22 Historische Mauern/Mauer OT Wipfra

Der Fördermittelbescheid vom TLAD für den 5. Bauabschnitt (Sanierung Mauerabschnitt am Friedhof) liegt vor.

Den Auftrag für den 5. Bauabschnitt hat die Firma Müller & Sohn erhalten. Die Arbeiten werden, nach der Jahrfeier des Ortes, in der 36. KW beginnen.

1.2.23 Historische Mauern/ Mauer OT Dannheim

Eine Einfriedungs- und Stützmauer zwischen einem städtischen und einem Erbpachtgrundstück (Eigentümer Kirche) ist teilweise eingestürzt.

Die Kostenplanung für eine Sanierung liegt vor.

Zu einem Vor-Ort-Termin mit einem Vertreter des Landeskirchenamtes Meiningen wurde zur weiteren Verfahrensweise eingeladen.

1.2.24 Historische Mauern/ Bachbalustrade

Die Absperrung des sensiblen Gefahrenbereiches durch den Baubetriebshof ist erfolgt.

Die Schadstelle wurde im Zuge der Ursachensuche in Handschachtung geöffnet.

Die Abstimmung mit dem Thüringer Landesamt für Denkmalschutz ist erfolgt. Eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis wird beantragt. Das Thüringer Landesamt ist über gegebenenfalls Grabungsintentionen informiert.

Der Auftrag zur kurzfristigen Notsicherung ist erteilt. Die Arbeiten beginnen nach dem Stadtfest.

1.2.25 Feuerwehr Dosdorf

Die Feuerwehr am Standort Ilmtal-Radweg ist aus planungsrechtlicher Sicht nicht erweiterbar. Daher finden derzeit, im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, konstruktive Gespräche zwischen Bürgermeister, Fachämtern, dem Ilm-Kreis und der Feuerwehr Arnstadt statt.

1.2.26 Nebengebäude Branchewinda

Die Gerüststellung zur Dachsanierung ist am 16.08.2023 erfolgt, die Arbeiten am Dach begannen am 21.08.2023. Die Planung zur Elektrik ist abgeschlossen und die Angebotseinholung läuft.

1.2.27 Tierpark

Die Baugenehmigung zur Errichtung einer neuen Lagerhalle mit vorherigem Abriss der baufälligen Lagerhalle liegt vor und die Ausschreibungsvorbereitung läuft. Der Baubeginn des Rohbaus ist für Herbst 2023 geplant.

1.2.28 Prinzenhof

Für die barrierefreie Erschließung der Bibliothek liegt die Baugenehmigung vor. Die Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden und mit der Behindertenbeauftragten des Ilm-Kreises sind erfolgt. Der Prozess der Ausschreibung des Vorhabens hat begonnen. Parallel zum Aufzugseinbau wird die behindertengerechte WC-Anlage in der Kinderbibliothek realisiert und die Brandmeldeanlage umgebaut. Bei den Arbeiten zur Schwammsanierung an der Decke im Südflügel zeigte sich, dass die Schadensbereiche sich weiter erstrecken, als bislang angenommen.

1.2.29 Digitale Infotafeln Wipfratal

Die Submission der Ausschreibung erfolgte am 16.08.2023.

Die Angebote werden derzeit geprüft.

1.2.30 Museum Wipfra

Die Arbeiten zur Herstellung einer abflusslosen Grube für das Museum Wipfra wurden nach erfolgreicher Ausschreibung an die Firma Bau-Montageservice Christian Ehrhardt vergeben. Die Arbeiten beginnen nach der Jahrfeier des Ortes Wipfra.

2. Amt für Stadtentwicklung/Stadtplanung, Umwelt, Grün, Forst

2.1 Stadtentwicklung, Stadtplanung

2.1.1 Flächennutzungsplan

Änderungen Flächennutzungsplan (FNP)

- → 7. Änderung i.V.m. Aufstellung B-Plan "Käfernburgblick"
- → 8. Änderung | Erweiterung auf die Ortsteile ehemalige Gemeinde Wipfratal
- → 9. Änderung Arnstadt und "alte" Ortsteile

Das 7. Änderungsverfahren wird parallel zum Bebauungsplanverfahren "Käfernburgblick" bearbeitet. Der Bebauungsplan "Käfernburgblick" befindet sich in der Erarbeitung der Begründung. Im Anschluss erfolgen weitere Verfahrensschritte. Für die 8. Änderung erfolgt derzeit die Erfassung und Analyse. Die Bestandsermittlungen laufen und werden nach Fertigstellung zur verwaltungsinternen Beteiligung übergeben. Abstimmungen mit Ortsteilbürgermeistern werden vorbereitet. Für den Vorentwurf der 9. Änderung findet derzeit die verwaltungsinterne Beteiligung statt. Erforderliche Abstimmungstermine zwischen den ausführenden Planungsbüros zur 8./9. Änderung sind erfolgt.

<u>2.1.2 Stadtumbaugebiet "Rabenhold" – Bebauungsplan "Zentrale Funktionen"</u> Die öffentliche Auslegung im Zeitraum vom 08.05.2023 bis 16.06.2023 ist erfolgt. Die Beteiligung der TÖB (Träger öffentlicher Belange) und der direkt Betroffenen (Grundstückseigentümer) fand schriftlich statt. Es erfolgt die Vorbereitung und Durchführung der Abwägung.

2.1.3 Machbarkeitsstudie Innovativer Mobilitätsknoten Hauptbahnhof Arnstadt (IMKA) Erweiterung des Geltungsbereiches "Gründerzeitring nördlich der Innenstadt"

In Klärung des möglichen Erwerbs nicht mehr betriebsnotwendiger Flächen der Deutschen Bahn (DB) wurde ein Verkehrswertgutachten erstellt. Das Gutachten liegt vor. Ein Termin, auch mit Vertretern der DB, wird hierzu vorbereitet.

Parallel fand ein Vor-Ort-Termin zur temporären Nutzung der bestehenden WC-Anlage statt.

Kurzfristig werden Gespräche mit der DB zum Flächentausch (angedachte WC-Anlage und temporäre WC-Anlage) stattfinden.

Des Weiteren wird geprüft, inwieweit sich die vorliegende IMKA-Studie präzisieren und das gesamte Bahnhofareal (inkl. nördlichem Bereich) betrachten lässt. Die Abstimmung mit dem TMIL wird hierzu im September erfolgen.

2.1.4 An der Weiße 36 (Einzeldenkmal, ehemalige Wäscherei)

Die Sicherungsmaßnahme befindet sich in der Durchführung. Zwischenzeitlich ist ein Wechsel des beauftragten Planungsbüros erfolgt. Aufgrund des massiven Schädigungsgrades der Bausubstanz werden Mehrkosten beim Gewerk Zimmererarbeiten erwartet. Aufgrund des zusätzlichen Bedarfes an Sicherungsmitteln (100 % Förderung) wurde der Verpflichtungsrahmen durch den Fördermittelgeber mit weiteren Mitteln ausgestattet.

2.1.5 Neufassung Gestaltungssatzung

Der Entwurf der Neufassung liegt vor. Eine erste Vorprüfung durch das Landratsamt des Ilm-Kreises ist erfolgt, eine weitere Abstimmung hat am 24.08.2023 stattgefunden. Die Vorstellung des Entwurfes im Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss wird sich aufgrund der Komplexität der Satzung verschieben.

2.1.6 Lärmaktionsplan Stufe 4

Derzeit läuft die amtsinterne Beteiligung zum Maßnahmenplan (Sachstand/Umsetzung/Hemmnisse) Stufen aus den und 3. Die Abstimmungstermine mit dem Planungsbüro zum weiteren Vorgehen sind erfolgt. Eine Einbindung des Bau-, Vergabe- und Umweltausschusses über den Stand des LAP 4 wird am 05.09.2023

erfolgen. Im Anschluss findet die Bürgerbeteiligung statt.

2.1.7 Ladesäuleninfrastruktur

In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken und dem Amt 60 wurden erste Standorte im Innenstadtbereich untersucht und im Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss am 06.11.2022 vorgestellt. Eine Vereinbarung über die Nutzung der städtischen Flächen ist zusammen mit der Abteilung Liegenschaften in Erarbeitung.

Die Vereinbarung zwischen der Stadt und den Stadtwerken zur Nutzung der Flächen liegt im Entwurf vor. Die genaue Definierung der Stellplätze in Abstimmung mit den Stadtwerken steht an.

2.1.8 Ergänzungssatzung Ettischleben

Erste Abstimmungen mit dem vom Investor beauftragten Planungsbüro sind erfolgt, es wird derzeit an der Entwurfserstellung gearbeitet.

Eine Terminschiene wird vom beauftragten Büro zugearbeitet.

2.1.9 Fortschreibung Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Der Fördermittelbescheid liegt vor und die Beauftragung des Planungsbüros ist erfolgt. Eine Vorabstimmung mit dem beauftragtem Büro hat stattgefunden. Eine kurze Information zum weiteren Ablauf soll im Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss am 05.09.2023 erfolgen.

Im nächsten Schritt erfolgt die technische Vorbereitung, die Zuarbeit der Bestandsunterlagen zum Projektvorhaben und die Bildung eines Kern- und Steuerungsteams.

2.1.10 Gemeindliches Entwicklungskonzept (GEK) Oberes Wipfratal

Der Zuschlag für die Aufnahme in die Dorferneuerung wurde nicht erteilt. Es erfolgte eine interne Abstimmung und Aufarbeitung von Maßnahmen aus dem GEK, welche mit anderen Fördermitteln oder ohne Fördermittel in den nächsten Jahren umgesetzt werden können. Eine Abstimmung mit dem Ortsteilbürgermeister wird am 30.08.2023 erfolgen.

2.1.11 Bebauungsplan Gewerbegebiet "Bierweg/Mühlweg"

Es hat eine erste Beratung mit dem vom Investor beauftragten Planungsbüro stattgefunden. Derzeit untersucht das beauftragte Büro im Rahmen seiner Vorprüfung, ob der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren bearbeitet werden kann. Ein Ergebnis seitens des beauftragten Büros liegt noch nicht vor.

2.1.12 Bebauungsplan "Wohngebiet Am Stollengarten" - OT Marlishausen

Der Genehmigungsantrag ist für die Einreichung bei der Kommunalaufsicht Ilm-Kreis formell vorbereitet. Die Einreichung des Genehmigungsantrages erfolgt, sobald die Erschließungsverträge vollständig (mit allen Anlagen zur Erschließungsplanung) und beidseitig unterzeichnet vorliegen.

2.1.13 Kommunales Gesamtkonzept zu PV Anlagen für die Stadt Arnstadt einschließlich aller Ortsteile

Die Stadt Arnstadt betrachtet den Ausbau der PV-FFA als einen wesentlichen Baustein in der ganzheitlichen und nachhaltigen Entwicklung der Stadt und steht diesem Beitrag zur Umsetzung der klimatischen und energetischen Herausforderungen in den kommenden Jahren aufgeschlossen gegenüber. Das kommunale Gesamtkonzept wird am 05.09.2023 im Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss vorgestellt und beraten. Im Anschluss soll das Konzept im Stadtrat beschlossen werden.

2.1.14 Grunderwerb Teilfläche Parkplatz Schulgasse

Das Verkehrswertgutachten sowie der Zuwendungsbescheid zum Grunderwerb liegen vor. Der Ankauf der Fläche befindet sich in der weiteren Bearbeitung.

2.1.15 Kreuzhof Oberkirche

Die Umgestaltung des Kreuzhofes, einschließlich der Absenkung der Geländeoberfläche auf das ursprüngliche Niveau - gefördert im Rahmen der Städtebauförderung unter Beteiligung der Stadt – ist abgeschlossen.

2.1.16 Kommunales Förderprogramm

Die in diesem Jahr zur Verfügung stehenden Mittel zur Unterstützung privater Haussanierungen (Förderung des gestalterischen Mehraufwandes) im Sanierungsgebiet sind weitestgehend vertraglich gebunden. Aufgrund des hohen Bedarfes wurden weitere Städtebaufördermittel beantragt. Nach Vorlage des Zuwendungsbescheides ist vorgesehen, weitere Maßnahmen finanziell zu unterstützen. Eine entsprechende Deckungsquelle ist im Vermögenhaushalt verfügbar.

2.1.17 Radverkehrskonzept Stadt Arnstadt

Die Aufgabenstellung und das Leistungsverzeichnis werden in Vorbereitung der Ausschreibung erarbeitet. Dies geschieht in Abstimmung mit den zuständigen Ämtern und Abteilungen. Zuarbeiten an den Fördermittelgeber sind erfolgt und eine Verlängerung des Umsetzungszeitraumes wurde beantragt.

Die Ausschreibung ist erfolgt. Drei Angebote sind bei der Stadtverwaltung eingegangen und werden aktuell ausgewertet. Danach werden die Vergabe der Leistung und der Start der Konzepterstellung erfolgen.

2.1.18 Verkehrsplanung

Die Aufgabenstellung und das Leistungsverzeichnis werden in Vorbereitung der Ausschreibung erarbeitet. Diese erfolgen in Abstimmung mit den zuständigen Ämtern und Abteilungen.

2.2 Fördermittelmanagement für die Ämter 60 und 61

<u>2.2.1 Kontaktperson / Kommunikationspartner / Netzwerkpartner der Ämter 60 und 61 für folgende Fördermittelgeber:</u>

Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL),

Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR),

Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV),

Klima Invest,

Thüringer Aufbaubank (TAB)

Leader,

inklusive der Einholung der rechtsaufsichtlichen Würdigungen bei der

Kommunalaufsicht

2.2.2 Fördertechnische Bearbeitung folgender Maßnahmen:

Rückbau - Rabenhold Prof. - Frosch Str. 2-24,

Neubau des Sozialgebäudes Obertunk,

Insektenfreundliches Arnstadt 1 und 2,

Festplatz Ettischleben,

Digitale Infotafeln,

Umfahrung Reinsfeld,

Talweg.

Gehweg/Bushaltestelle Branchewinda,

Bücherschrank Marlishausen,

Radverkehrskonzept,

Dorferneuereung,

Ersatzneubau Brücke Bierweg.

2.2.3 Neuangemeldete Fördermaßnahmen KVI:

Brücke Hainfeld + Straßenabschnitt, Brücke Marlishausen,

Brücke Hausen,

Radweg Angelhausen Hain,

Raumabschluss Parkdeck WBG.

2.2.4 Projektleitung EFRE - Maßnahme - Arnstädter Marktplatz

Die Ausschreibung für eine Projektsteuerung wird vorbereitet. Zur Organisation der Bürgerbeteiligung werden Vorabstimmungen mit dem Fördermittelgeber geführt.

Die Betreuung der Ausschreibung zur Beauftragung eines Dienstleisters für die Verfahrensbetreuung (drei unterschiedliche Verfahren in fünf Losen) wird derzeit abgestimmt.

Die Erstellung eines Zeitplanes, der Plankostenübersicht und die Abstimmung zum Haushalt erfolgen derzeit. Parallel werden Abstimmungen und die Erarbeitung des Konzeptes zur Bürgerbeteiligung vorbereitet.

2.2.5 Projektleitung Citymanagement

Die öffentliche Ausschreibung dieser Dienstleistung ist erfolgt. Es sind drei wertbare Angebote eingegangen. Zeitnah wird die Abstimmung mit dem Fördermittelgeber erfolgen. Bei den Ausschreibungsrunden 1, 2 und 3 gab es keine wertbaren Angebote. Die Organisation interner Abstimmungstermine und die Schaffung eines Projektteams werden noch erfolgen. Weitere Maßnahmen wie die Beschlussfassung, die

Pressemitteilung, die Umsetzungsplanung und die Vergabe der Leistung werden parallel vorbereitet. Die Suche der Räumlichkeiten wird abgestimmt.

2.2.6 Klimamanagement (Bund)

Der Antrag auf Förderung ist beim zuständigen Ministerium eingereicht. Die Kommunikation mit der Bewilligungsstelle findet derzeit satt.

2.2.7 Energiemanagementsystem (Bund und Klima-Invest)

Die Antragstellung bei einem von drei Fördermittelgebern zur Förderung ist erfolgt. Weitere ergänzende kumulierbare Förderanträge befinden sich in der Bearbeitung. Die Kommunikation mit der Bewilligungsstelle findet derzeit statt.

2.2.8 Kommunale Wärmeplanung (Bund)

Der Antrag auf Förderung ist beim zuständigen Bundesministerium eingereicht. Die Kommunikation mit der Bewilligungsstelle findet derzeit statt.

2.2.9 Betreuung der Sonderzuweisungen vom Land (Klimapakt 2022/2023)

Der Verwendungsnachweis (VNW) für die Sonderzuweisungen des Landes aus dem Jahr 2021 wurde erstellt.

→ 2022 – Zuweisung

LED Umrüstung der Straßenbeleuchtung. Hierzu erfolgt die Zuweisungsbetreuung.

→ 2023 – Zuweisung

Interne Abstimmungen zur Untersetzung mit geeigneten Vorhaben finden statt. Hierzu erfolgt die Zuweisungsbetreuung.

Mit Zuweisung der Klimamittel werden drei Vorhaben mit neun unterschiedlichen Förderanträgen untersetzt.

2.3 Umwelt, Grün, Forst, Friedhöfe

2.3.1 Baumaßnahme Theaterplatz

Es wird eine Abstimmung zur Beseitigung von Vandalismusschäden erfolgen.

2.3.2 Friedhof Arnstadt

Ein drei Tonnen schwerer Findling (Patenschaftsgrabmal) wurde aus Standsicherheitsgründen abgenommen und liegt zur weiteren Bearbeitung beim Steinmetz.

Die Neuauslegung der Inschriften an 39 Gedenksteinen der "Bombenopfer" ist fertiggestellt, die Reinigung der 114 Grabsteine der "ZwangsarbeiterInnen" ist abgeschlossen. Die Restarbeiten zur Sanierung am "Sowjetischen Ehrenmal" wurden begonnen.

Derzeit erfolgt die Aktualisierung des Friedhofsplanes. Ein geplanter Schülereinsatz an der Anlage "Bombenopfer" wurde krankheitsbedingt verschoben. Drei Notfällungen (Fichten) mussten am 08.06.2023 vollzogen werden.

2.3.4 Friedhof Espenfeld

Die Submission zur Restauration von sechs Grabmälern ist erfolgt.

2.3.5 Friedhof Dosdorf

Die Sanierungsarbeiten an der Trauerhalle begannen am 15.06.2023. Der Versicherungsschaden am Zaun sowie der Urnengemeinschaftsanlage wurde behoben.

2.3.6 Friedhof Siegelbach

Eine Urnengemeinschaftsanlage wurde fertig gestellt und bepflanzt und kann für Beisetzungen genutzt werden. Außerdem entstand in der Nähe ein kleiner Sitzplatz.

2.3.7 Friedhof Rudisleben

Drei gefundene und bereits restaurierte Grabmäler werden als Gestaltungselemente aufgestellt.

2.3.8 Stadtgrün

Die Vorbereitungen für die Pflanzung von Bäumen für die Herbstpflanzung laufen an (Standortprüfung, Leitungsabfragen). Die Vorprüfungen sind abgeschlossen. Eine Ausschreibung zur Pflanzung von 40 Bäumen und der Anlage von 1.700 m² Blühwiese befindet sich in der Vorbereitung.

Die Durchführung von Vermessungsleistungen an der Gerapromenade, am Wollmarkt und am Alexisweg als Grundlage für das Grünflächenkataster erfolgen derzeit. Im Herbst sollen an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet Blumenzwiebeln für den Frühjahrsflor eingebracht werden. Ein Großteil davon per maschineller Pflanzung. Dazu wurde die Lieferung von über 60.000 Blumenzwiebeln beauftragt. Neben der optischen Aufwertung für das Stadtbild wird dadurch auch ein Beitrag zur Insektenförderung geleistet.

Für die Frühjahrsbepflanzung erfolgt aktuell die Angebotsabfrage zur Lieferung von 9.427 Hornveilchen, Garten-Steifmütterchen, Schöterich und Schleifenblumen.

2.3.9 Forst

Im Mai wurden circa 400 Traubeneichen, 100 Bergahorne und 200 Weißtannen gepflanzt und vor Verbiss geschützt.

An den Wanderwegen wurden größere Abfallmengen beseitigt und entsorgt. Wanderwege wurden kontrolliert, Mängel protokolliert, zerstörte und beschädigte Wanderwegeinrichtungen beseitigt und anschließend repariert.

Am Walpurgiskloster wurden alte und morsche Bänke entfernt. Dort soll eine überdachte Sitzgruppe aufgestellt werden. Diese wird derzeit angefertigt. Einige Wanderwege, z.B. Joggingstrecken auf der Alteburg und der Radweg zwischen Plaue und Arnstadt wurden gemäht. Notwendige Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten mussten an der Technik durchgeführt werden.

2.3.10 Baumpflege

Circa 400 Baumpflegemaßnahmen im Stadtgebiet wurden beauftragt. In erster Linie handelt es sich bei den Pflegemaßnahmen um Totholzbeseitigung (279x). Weitere Maßnahmen sind die Jungbaumpflege (5x), der Lichtraumprofilschnitt (14x), die Kronenpflege (15x), die Kroneneinkürzung (28x), der Kopfbaumschnitt (10), der Kronensicherungsschnitt (1), die Nachbehandlung geschädigter Bäume mit Ständerbildung (2x) sowie die Kontrolle (1x) und der Einbau (1x) von Kronensicherungen. Ebenso sind bauliche Anlagen, wie Gebäude, Fassaden, Straßenlampen, Ampelanlagen, Freileitungen usw. freizuschneiden (9x).

Darüber hinaus sind 27 Bäume bereits abgestorben oder so stark geschädigt, dass deren Fällung notwendig ist. (Abstimmung mit UNB ist erfolgt.)

Der Baumpflegeauftrag mit den rund 400 Maßnahmen befindet sich in der Abarbeitung. Etwa die Hälfte ist erledigt.

Im Juli wurde ein weiterer Auftrag ausgelöst. Die Maßnahmen sind zusätzlich zu den Ergebnissen der Baumkontrolle notwendig:

Lichtraumprofilschnitt an 79 Eichen in der Straße Am Lützer Feld in Vorbereitung der geplanten Deckenerneuerung; Fassadenfreischnitt und Totholzbeseitigung an insgesamt zehn Ahornen in der Alten Feldstraße; Fällung von vier abgestorbenen Alt-Bäumen (je einer in Mozartstraße, Am Mispelgütchen, Auf der Setze und Friedensstraße); Totholzbeseitiugung an 2 Bäumen (je einer im Jonastal und der Alexander-Winckler-Straße). Die Abarbeitung erfolgt bis Mitte September.

Die Abarbeitung der restlichen offenen Pflegearbeiten aus der letzten Baumkontrolle wird aktuell für die Ausschreibung vorbereitet. Hierbei handelt es sich überwiegend um die Maßnahme Kopfbaumschnitt. In Abstimmung mit der UNB erfolgt diese Maßnahme erst nach Beendigung der Brutzeit somit nach dem 1. Oktober.

Zusätzlich sind aufgrund der Witterung (Trockenheit, Sturm) immer wieder akute pflege- oder Fällmaßnahmen durchzuführen.

2.3.11 Baumgutachten/ eingehende Untersuchungen

Die eingehende Untersuchung von 109 stärker geschädigten Altbäumen ist beauftragt und wird im Oktober beginnen. Bei diesen Bäumen reicht die Baumkontrolle zur Beurteilung der Verkehrssicherheit nicht aus. Es sind tiefergehende Prüfungen notwendig. Die Bäume werden daher durch ein Sachverständigenbüro mittels Schalltomographie, Bohrwiderstandsmessung oder Zugversuch auf ihre Stand- und/oder Bruchfestigkeit untersucht.

2.3.12 Baumkontrolle

Die jährliche Baumkontrolle für das Stadtgebiet einschließlich der Ortsteile befindet sich in der Beauftragung.

2.4 Umwelt / Hochwasserschutz

2.4.1 Gewässerkataster

Die Aufstellung des Gewässerkatasters wurde begonnen. Folgende Arbeitsschritte sind bereits durchgeführt worden:

- Recherche von bestehendem Datenmaterial sowie Plausibilitätsprüfung der Daten
- Vorbereitung einiger Kartenthemen aus den bereits vorhandenen Datengrundlagen, u.a.
- o Gräben
- o Verrohrungen
- o Gewässerbauwerken
- stehende Gewässer
- Digitalisierung der Brückenübersicht der Stadt Arnstadt sowie des Wipfratals in QGIS
- Digitalisierung des Durchlasskatasters für das Stadtgebiet in QGIS
- Digitalisierung der Löschwasserentnahmestellen der Feuerwehr in QGIS
- Kartografische Vor- und Nachbereitung des Ortstermins am 13.07.2023 mit der Unteren Wasserbehörde und des Gewässerunterhaltungsverbandes zur Bestimmung der Gewässereigenschaften an ausgewählten Gerinnen

2.4.2 Mühlgraben Dosdorf

Zur Vorbereitung des Ortstermins am 22.06.2023 mit der UWB, dem GUV sowie Vertretern der Stadtverwaltung wurden relevante Unterlagen recherchiert und digitalisiert. Anschließend verfasste Abteilung 61/2 eine Stellungnahme an das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz. Eine schriftliche Antwort des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz steht noch aus.

2.4.3 iHWSK

Alle Gemeinden im Bearbeitungsgebiet wurden informiert, dass die erste Stufe des Förderverfahrens erfolgreich bewältigt werden konnte. Am 22.08.2023 findet ein amtsinterner Koordinierungstermin zum weiteren Vorgehen statt. Hierzu wurde ein erster Entwurf der Verwaltungsvereinbarung zwischen den Städten/Gemeinden entlang der Wipfra erarbeitet.

2.4.4 Rückbau von zwei Wehren zwischen Talsperre Heyda und Neuroda

Die DUH hatte im zweiten Quartal einen kurzfristigen Fördermittelaufruf gestartet und Durchgängigkeitsmaßnahmen gesucht, die schnell umzusetzen sind. Der GUV reichte daraufhin zwei Maßnahmen in Arnstadt zum Rückbau von Wehren ein. Die Stadt Arnstadt prüfte das Vorhaben in Rücksprache mit dem Ortsteilbürgermeister Herrn Krause. Eine Entscheidung seitens der DUH steht noch aus. Der GUV wird die Stadtverwaltung zeitnah informieren.

2.4.5 Aktualisierung des FNP

Am 27.06.2023 fand eine Besprechung zur Aktualisierung des FNP statt. Die Bearbeitung der gewässerspezifischen Fragestellungen ist erfolgt.

3. Amt für Kinder, Jugend, Sport

3.1 Auslastung der Kindertageseinrichtungen

Die Statistik über die Nutzung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Arnstadt für den Monat Juni 2023 ist als Anlage beigefügt.

3.2 Kindertagesstätten

Die städtischen Kitas verschönerten zum Kindertag den Brunnen am Neumarkt (Kita "Regenbogen"), am Holzmarkt (Kita "Benjamin Blümchen") und in der Zimmerstraße (Kita "Pusteblume") mit Bastelarbeiten. In den Ortsteilen wurden Steine bemalt und im Ortsteil verteilt (Kita "Haus der lustigen Strolche" in Marlishausen), die Einheitslinde durch die Kinder der Kita "Zauberland" in Rudisleben geschmückt und der Anger in Wipfra durch die Kindergartenkinder verschönert.

3.2.1 Kindertagesstätte "Zauberland"

05.06.-09.06.2023: Mut-Kurs der Schulanfänger mit Abschlussprogramm zum

Familienfest

09.06.2023: Familiensommerfest

19.06.-23.06.2023: Vorbereitungswoche Abschlussparty der Vorschulkinder

28.06.2023: Sportfest der Vorschüler Sportplatz Setze 01.07.2023: Beteiligung am Rudislebener Sommerfest

3.2.2 Kindertagesstätte "Pusteblume"

06.06.2023: Übergabe Verlängerung des Qualitätssiegels

"Bewegungsfreundliche Kita"

durch Frau Mössner von der Sportjugend

21.06.2023:

"Zwergenlauf" im Schlossgarten im Rahmen

"Bewegungsfreundliche Kita"

28.06.2023:

Teilnahme am Kindersportfest Sportplatz Setze

3.2.3 Kindertagesstätte "Haus der lustigen Strolche"

22.06.2023:

Informationsnachmittag von 15 bis 17 Uhr für Eltern in der Kita

Schillerstraße

(Ausweichobjekt während der Baumaßnahme im

August/September)

3.2.4 Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen"

27.06.2023: Besuch im Seniorenheim Haus Ingrid gemeinsames Sportfest auf der Setze Familiensommerfest ab 15:00 Uhr 04.07.2023: Elternabend der Findefüchse

21.07.2023: Teilnahme am Sommerfest des Seniorenheim Haus Ingrid

25.07.2023: Besuch im Seniorenheim Haus Ingrid

3.2.5 Kindergarten "Wipfrataler Strolche"

Ende Juni fand das Zuckertütenfest der zukünftigen Schulanfänger statt. Die baldigen Schulkinder beteiligten sich am gemeinsamen Sportfest am 28.06.2023 Auf der Setze und machten eine Abschlussfahrt auf die EGA nach Erfurt.

3.2.6 Kindertagesstätte "Regenbogen"

19. - 23.06.2023: Waldwoche

20.06.2023: Projektabschluss Programm "Sprach-Kita"

28.06.2023: Kindersportfest der Vorschüler aller städtischen Kitas auf dem

Sportplatz Auf der Setze

29.06.2023: Elternversammlung mit den Krippeneltern zum Übergang 2023

07.07.2023: Zuckertütenfest mit Gartenfest ab 15:30 Uhr

3.2.8 Kindertagesstätte Schillerstraße

22.06.2023: Informationsnachmittag von 15 bis 17 Uhr für Eltern der Kita "Haus

der lustigen Strolche" (Marlishausen)

27.06.2023: pädagogische Leitungsberatung in der Einrichtung

06.07.2023: Informationsnachmittag von 14 bis 16 Uhr für interessierte Eltern

und Bürgerinnen und Bürger

3.3 Jugend und Sport

3.3.1 Bereich Kinder und Jugend

3.3.1.1 Kinder- und Jugendtreff (KJT) "Auf der Setze"

Im KJT wurde das Projekt "Insektenfreundliche Jugendclubs" weiter vorangetrieben. So wurden u.a. in verschiedenen Orten (Dannheim, Neuroda, Marlishausen) Blühwiesen angelegt.

Durch den KJT wurde anlässlich des Kindertages der Hopfenbrunnen im Stadtzentrum geschmückt. Zudem nahmen Vertreter des KJT am Alteburg-Staffellauf teil.

Seit dem Monat Mai besitzt der KJT einen eigenen Förderverein, welcher die Clubarbeit unterstützt.

3.3.1.2 Kinder- und Jugendbeteiligung

- Sitzungen des Kinder- und Jugendbeirates (KJB) Arnstadt 26.05.2023 und 23.06.2023
- Verabschiedung eines Mitgliedes (Schulwechsel)
- Aufnahme eines neuen Mitgliedes
- Treffen von AGs zur Umsetzung des Zukunftspakets
- Absprachen mit Herrn Meyer Schlosstheater zu den Kinoveranstaltungen
- Erstellen des Konzeptes für das Jugendcafé
- 07.06.2023 Treffen AG Musikfestival
- 01.06.2023 Schlüsselübergabe Jugendcafé
- Örtliche Begehungen Veterinäramt (Hygiene)
- Monitoring Zukunftspaket
- Teilnahme an Ausschuss Kinder, Jugend, Sport und Soziales mit Bericht 31.05.2023
- Teilnahme Stadtrat 06.06.2023
- Pflege Instagram
- Unterstützung Staffellauf 04.06.2023

3.3.2 Bereich Sport/Sportstätten/Spielplätze

Am 04.06.2023 fand der 2. Staffellauf rund um Arnstadt statt. Der Gesamtsieg ging an das Team von Langstrecke Arnstadt. Die Firmenwertung gewann N3, schnellster Ortsteil wurde Dannheim. In der Kategorie "lautester Ortsteil" konnte sich Neuroda durchsetzen.

Vom 10.06.2023 bis 11.06.2023 wurde die Thüringer Landesmeisterschaften in der Leichtathletik durch den Verein LSV Lok Arnstadt im Jahn-Stadion ausgetragen.

Hinsichtlich der Pflege (Aerifizieren/Tiefenlockerung) der Arnstädter Sportrasenfläche wurde eine Vergabe durchgeführt. Die Firma Artifex aus Weimar erhielt den Zuschlag. Die Umsetzung erfolgt in den Sommerferien bzw. in der Sommerpause der Arnstädter Fußballvereine.

Hinsichtlich der Umsetzung des Spielplatzprojektes auf der Alteburg fand eine erste Planungsveranstaltung statt. Der Spielplatzentwurf, erarbeitet durch ein Erfurter Planungsbüro, wurde an den KJB zwecks Beteiligung und Stellungnahme weitergeleitet.

3.3.3 Radverkehr

Am STADTRADELN in Arnstadt, welches vom 01.05.2023 bis 21.05.2023 stattfand, beteiligten sich 508 aktive Radelnde in 26 Teams. Zusammen wurden insgesamt ca. 105 Tkm zurückgelegt, was zu einer CO₂ Vermeidung von 17 t führte.

4. Rechts- und Ordnungsamt

4.1 Sachgebiet Verkehr

In KW 31 wurden die letzten acht alten Parkscheinautomaten der Stadt Arnstadt durch neue Automaten der Firma WSA electronic GmbH & Co. KG ersetzt.

Es kann wie bisher mit Bargeld und per App (paybyphone) gezahlt werden. Zusätzlich ist auch die kontaktlose Zahlung mit EC-Karte möglich.

4.2. Sachgebiet Liegenschaften

4.2.1 Flächentausch

Für den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Dosdorf wurde der notwendige Flächentausch in die Wege geleitet.

4.2.2 Flächenkauf

Es erfolgte ein Waldankauf für die Stadt Arnstadt in der Gemarkung Neuroda mit einer Fläche von 5250 m².

4.2.3 Flächenverkauf

Eine bisher städtische Zufahrt zu einem Gartengrundstück in der Gemarkung Espenfeld mit einer Größe von 72m² wurde veräußert. Die Zuwegung enthielt bereits Rasengittersteine und war nicht von städtischem Interesse.

5. Kulturbetrieb

Der Kulturbetrieb beteiligt sich am Kulturpass für 18-jährige. Über das Projekt der Bundesregierung erhalten alle Jugendlichen, die in diesem Jahr das 18. Lebensjahr vollenden, ein Guthaben von 200 € für kulturelle Angebote. In Arnstadt können die Jugendlichen mittels des Kulturpasses an einer öffentlichen Stadtführung teilnehmen oder das Schlossmuseum Arnstadt besuchen.

5.1 Bibliothek

Im ersten Halbjahr konnten in der Bibliothek in relevanten Bereichen folgende Ergebnisse erreicht werden (und die Vergleichszahlen aus 2022):

	2023	2022
Veranstaltungen	125	72
Besucher	12.600	7.726
Entleihungen	60.107	47.479
Eingetragene Nutzer	3.966	3.023
Aktive Nutzer	1.068	885

Am 01.08.2023 trat die neue Leiterin Frau Yvonne Trapp ihren Dienst in der Bibliothek an. Im August stand ihr noch die bisherige Leiterin Frau Andrea Feldt als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Frau Feldt geht zum 01.09.2023 in den Ruhestand.

Im Zeitraum Juni - August fanden acht Einführungsaktionen zur Leseförderung mit den Arnstädter Kindergärten statt.

Die neue Bibliotheksleiterin besuchte gemeinsam mit einer Kollegin das Mellisantes Gymnasium und stellte dort die unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten der Bibliothek vor.

Am 13.07.2023 und 10.08.0223 fanden auch während der Sommermonate die monatlichen Veranstaltungen aus der Reihe "GeschichtenZeit - Vorlesen für die Kleinen" in der Kinderbibliothek statt.

Am 29.06.2023 startete die diesjährige Sommeraktion "Ich bin eine Leseratte" für Grundschülerinnen und Grundschüler. Die Aktion ist gut angelaufen und läuft noch bis nach den Herbstferien.

Für das neue Schuljahr wurden bereits Termine mit den Grundschulen zu den Einführungsveranstaltungen abgestimmt.

Am 24.08.2023 trifft sich der "Literaturkreis" zum Thema "Literatur Entdecken".

Derzeit beginnen die Vorbereitungen für eine Ausstellung zum "Thema - Kalligrafie" in der Erwachsenenbibliothek. Diese soll im Zeitraum September/ Oktober gezeigt werden.

5.2 Schlossmuseum

Die Restaurierungsarbeiten der barocken Puppensammlung "Mon plaisir" werden mit Ende der Urlaubspause kontinuierlich fortgesetzt.

Das Schlossmuseum unterstützt eine Ausstellung des Freundeskreises "Otto Knöpfer", Holzhausen mit Leihgaben aus dem hiesigen Bestand.

Langfristig wird an der Vorbereitung einer Ausstellung zum 200. Geburtstag der Arnstädter Schriftstellerin Marlitt im Jahr 2025 gearbeitet.

Frau Dittrich nahm als Mentorin an der offiziellen Verabschiedung der diesjährigen Freiwilligen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Landtag in Erfurt teil.

Mitarbeiterinnen des Schlossmuseums besuchten gemeinsam mit dem 2. Beigeordneten und dem Werkleiter das Lutherhaus Eisenach, um sich über moderne Ausstellungsgestaltung auszutauschen.

Am 07.07.2023 fand der Empfang anlässlich der Eröffnung des diesjährigen Bach-Festivals Arnstadt im Garten des Schlossmuseums statt.

Die Besucherzahlen sind seit den Sommerferien spürbar angestiegen. Vor allem Familien besuchten die Ausstellungen im Haus. So konnte im Juli erstmals wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht werden.

Traditionell fand auch in diesem Jahr in der 2. Ferienwoche wieder die KinderKunstHandwerkwoche statt. 23 Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich mit unterschiedlichen Handwerken. Sie stellten Eichelhäherkästen aus Holz her,

schmiedeten Pflanzstäbe, banden Bücher, gestalteten Schmuck aus Holz und bedruckten T-Shirts.

Nachdem im Juni die Projektwoche zur Erstellung eines Audioguides von Schülerinnen und Schülern für Schülerinnen und Schüler stattfand, erfolgte am 22.08.2023 die offizielle Übergabe.

Im Rahmen des Projekts entstand für die Arnstädter Bachausstellung in Kooperation mit der Landesmedienanstalt und gefördert von der Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen ein Audioguide. Eine 6. Klasse der Regelschule "Am Schloss Neideck" beschäftigte sich mit Leben und Werk des Komponisten. Die Schülerinnen und Schüler schrieben Texte und machten Tonaufnahmen, die nunmehr den Gästen des Museums zur Verfügung stehen.

5.3 Tierpark

Bis Mitte August haben in diesem Jahr bereits mehr als 21.000 Gäste den Tierpark besucht.

Aus Anlass des diesjährigen Weltkindertages organisiert der Tierparkverein am 20.09.2023 wieder ein Kinderfest im Tierpark.

Im September wird das im Tierpark beheimatete Rind abgegeben. Es gehört zu der vom Aussterben bedrohten Rasse "Harzer Rotes Höhenvieh". Zunächst war geplant, durch eigene Nachzuchten im Tierpark zum Erhalt der Rasse beizutragen. Nachdem dies misslungen ist, soll in einem neuen Umfeld ein erneuter Versuch unternommen werden.

5.4 Tourismus

Der Geo- und Genussweg "Vom Bier zur Bratwurst" wird auf Initiative des Arnstädter Kulturbetriebes ertüchtigt, damit er die neuen Mindestkriterien der Thüringer Wanderwegekonzeption erfüllt. Die Markierungsarbeiten übernimmt der Arnstädter Wander- und Freizeitverein e.V. Das Amt Wachsenburg beteiligt sich paritätisch an den Kosten des Projektes.

Die regionale Werbekampagne für die Sonderausstellung "Wald – Lebensraum, Ressource, Inspiration" ist gut angelaufen. Für das zweite Halbjahr sind weitere Marketingmaßnahmen geplant. Das Ziel ist, in den Städten Erfurt und Weimar sowie in Nordfranken für Tagesausflüge nach Arnstadt zu werben.

Die Bachstadt Arnstadt war am 1. Juli das Ziel der Familien-Erlebnistour 2023. Der besondere Ausflug ist ein Angebot der Erfurter Bahn GmbH für Inhaber des Erfurter Familienpasses. Auf dem Programm standen ein Stadtrundgang, kreative Basteleien im Schlossmuseum und fröhliches Toben im Sport- und Freizeitzentrum P2. Für die Tour hatten sich 15 Familien mit mehr als 60 Teilnehmern angemeldet. Die Erfurter Bahn lobte die gute Organisation in Arnstadt und wertete den Ausflug als großen Erfolg.

Frank Spilling Bürgermeister

Seite 19 von 21

Name der Einrichtung	Plätze im Bedarfsplan (Gesamt-	angemeldete Kinder 07/2023	0 bis 1 Jahr	1 bis 2 Jahre	2 bis 3 Jahre	3 bis 4 Jahre	über 4 Jahre	davor a Fremdg	max. Auslastun im BJ 2022/202
Kindertagesstätte Zauberland		64		11	12	1	30	n 2	64
Kindertagesstätte Pusteblume	110	108			21	24	63	2	108
Kindertagesstätte Benjamin Blümchen	100	88		10	14	16	48	ъ	91
Kinderkrippe Regenbogen	06	81	2	43	36			-	82
Kindertagesstätte Regenbogen	188	174			2	30	139	7	182
Kindertagesstätte Schillerstraße	160	31		12	9	7	9	0	36
Kindertagesstätte Haus der lustigen Strolche	86	81			14	17	90		83
Kindergarten Wipfrataler Strolche	61	59			4	г	22	-	30
Kindertagesstätte Käferland	185	164	8	80	16	29	108	9	174
Kindertagesstätte Rabennest	218	202	2	23	30	39	108	4	212
Kindertagesstätte Angelhäuser Spatzen	09	28			6	c)	44	2	28
Kinderkrippe Schwabennest	24	23	4	18	_			0	24
Montessori-Kita Kindersegen	75	75	0	4	o	14	48	10	75
Katholische Kita St. Elisabeth (Anderung BE ab 010123-	51	51			т	12	36	-	51
Evangluth. Kindertagesstätte	48	48			2	16	30	-	48
Summe	1.522	1 277	7	430	6				

davon Kinder aus max. Auslastung Fremdgemeinden im BJ 2022/2023 1.317 _ _ über 4 Jahre ∞ 3 bis 4 Jahre 2 bis 3 Jahre က 1 bis 2 Jahre 0 bis 1 Jahr angemeldete Kinder 08/2023 1.245 Plätze im Bedarfsplan (Gesamt-kapazität) 1.522 Montessori-Kita Kindersegen Kindertagesstätte Benjamin Blümchen Kindertagesstätte Käferland Kinderkrippe Schwabennest Kindertagesstätte Haus der Kinderkrippe Regenbogen Elisabeth (Anderung BE ab 010123-Name der Einrichtung Kindergarten Wipfrataler Angelhäuser Spatzen Katholische Kita St. Kindertagesstätte Kindertagesstätte Kindertagesstätte Kindertagesstätte Kindertagesstätte lustigen Strolche Kindertagesstätte Kindertagesstätte Schillerstraße Regenbogen Pusteblume Zauberland Evang.-luth. Rabennest 3108.23 auf 51Pl.) Strolche Summe

Auslastung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Arnstadt im August 2023