

Tätigkeitsbericht Nr. 10

1. Bauamt

1.1 Tiefbau

1.1.1 Ersatzneubau der Brücke über die Gera/Bierweg

Der Erdaushub wurde zur Deponie gefahren, sodass mit der Abarbeitung der Restleistungen begonnen werden konnte. Diese beinhalten unter anderem die Herstellung und Fertigstellung des Gehweges im Mühlweg. Zudem werden die Rasenflächen auf der Seite der Firma Strabag AG angelegt, sodass der Baubetriebshof einen Zaun aufstellen kann.

1.1.2 Ersatzneubau der Brücke über die Bachschleife und Neubau des Straßenabschnittes „Hainfeld“ in Arnstadt, OT Angelhausen

In der 37. Kalenderwoche erfolgte die Verlegung der Versorgungsleitungen für Strom und Telekom mit Hausanschluss. Es wurde außerdem die Verrohrung für die Oberflächenentwässerung gelegt. Weiterhin wurden Straßenabläufe und Hülsen für die Straßenbeleuchtung gesetzt. Das Setzen der Brücke soll in der 41. Kalenderwoche stattfinden.

1.1.3 Gehwege

1.1.3.1 Gehweg Bärwinkelstraße/Kasseler Straße

Der nördliche Gehweg zwischen der Bärwinkelstraße 7 und der Einmündung Kasseler Straße soll noch im Jahr 2025 erneuert werden. Der schadhafte Plattenbelag soll ausgebaut und mit Betonrechteckpflaster ersetzt werden. Die Gesamtfläche beträgt ca. 100,00 m². Derzeit werden Angebote eingeholt.

1.1.3.2 Gehweg Elxlebener Weg

Der Gehweg im Elxlebener Weg soll ertüchtigt werden. Der derzeit noch unbefestigte Bereich auf der Südseite, vor den Stadtwerken Arnstadt, soll eine neue Randeinfassung aus Betonbordsteinen und eine Befestigung aus Betonrechteckpflaster bekommen. Derzeit werden Angebote eingeholt und geprüft. Eine Ausführung ist noch im Jahr 2025 vorgesehen. Die Gesamtfläche beträgt ca. 300,00 m².

1.1.3.3 Gehweg Kleine Gehrener Straße

Der Gehweg zwischen der Einmündung Gehrener Straße und der Friedensstraße soll auf der Westseite noch im Jahr 2025 erneuert werden. Der schadhafte Plattenbelag soll ausgebaut und mit Betonrechteckpflaster in zwei Bauabschnitten ersetzt werden. Teilbereiche des Gehwegs wurden bereits erneuert und der Lückenschluss soll nach Angebotseinholung stattfinden. Die Gesamtfläche beträgt ca. 200,00 m².

1.1.3.4 Gehweg Baumannstraße

Der Gehweg zwischen der Einmündung Lessingstraße und der Arnsbergstraße soll auf der Westseite noch im Jahr 2025 erneuert werden. Der schadhafte Plattenbelag

soll ausgebaut und mit Betonrechteckpflaster ersetzt werden. Die Gesamtfläche beträgt ca. 230,00 m². Derzeit werden Angebote eingeholt.

1.1.3.5 Gehweg Güntherstraße

Der östliche Gehweg zwischen der Lessingstraße und der Bärwinkelstraße soll noch im Jahr 2025 erneuert werden. Der schadhafte Plattenbelag soll ausgebaut und mit Betonrechteckpflaster ersetzt werden. Die Gesamtfläche beträgt ca. 210,00 m². Derzeit werden Angebote eingeholt.

1.1.4 Straßenbeleuchtung

1.1.4.1 Gehrener Straße

Der Fußgängerüberweg in der Gehrener Straße soll, als wichtiger Bestandteil des Schulwegs insbesondere in Verbindung mit dem neuen Wohngebiet am Kübelberg, künftig beleuchtet werden. Mit der Umsetzung wurde die Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH beauftragt. Geplant ist die Installation von drei neuen Leuchten sowie die Verlegung von ca. 50 Metern Straßenbeleuchtungskabel einschließlich der erforderlichen Tiefbauarbeiten.

1.1.4.2 Rudolstädter Straße/Dornheimer Berg

Im Rahmen der Ertüchtigung des Geh- und Radweges wird durch die Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH die Beleuchtung am Verbindungsweg zwischen der Rudolstädter Straße und dem Dornheimer Berg realisiert. Auf einer Länge von ca. 390 Metern erfolgt die Verlegung der Beleuchtungskabel sowie die Montage von insgesamt neun Leuchten.

1.1.4.3 Stadtilmer Straße

In den Herbstferien werden in der Stadtilmer Straße bis zur Kreuzung Ilmenauer Straße vier nicht mehr standsichere Betonmasten durch neue Masten ersetzt.

1.1.5 Beteiligung an Maßnahmen Dritter

1.1.5.1 Branchewinda (L1047)

Nach Prüfung der Angebote für die noch ausstehenden Restarbeiten hat sich die Firma Strabag AG aus Arnstadt als wirtschaftlichster Bieter herausgestellt. Die noch offenen Straßenbauarbeiten sollen bis Ende 2025 abgeschlossen werden.

1.2 Hochbau

1.2.1 Rathaus Freifläche

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Durch die beauftragte Firma Landschaftsbau Erfurt Simonsen GmbH & Co. KG erfolgt weiterhin die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der Grünflächen und Bäume.

1.2.2 Verwaltungsgebäude am Plan

Die Überarbeitung der Holzterasse im Vorderhaus vom Erdgeschoss bis zum ersten Obergeschoss sowie des Holzbodens im Saal ist fertiggestellt. Zudem wurde ein Austausch aller Leuchtmittel in den Büros durch LED-Leuchten beauftragt.

1.2.3 Neideckgelände

Die Firma Bennert hat den Auftrag für den sechsten Bauabschnitt an der Ruine erhalten. Baubeginn war der 9. September 2025. Aufgrund der Fördermittelmodalitäten soll die Baumaßnahme noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

1.2.4 Historische Mauern/Hohe Mauer am Neutorturm

Der diesjährige Bauabschnitt zur Erneuerung der Abdeckung und Strebebefeiler an der Hohen Mauer wurde durch die Firma Bennert abgeschlossen.

1.2.5 Prinzenhof

1.2.5.1 Sicherungsarbeiten Einfriedungsmauer

Die Umsetzung der Baumaßnahme hat begonnen und verläuft planmäßig.

1.2.5.2 Sicherungsarbeiten Lesesaal

Am Gebäudebereich mit Lesesaal musste nach Versagen von statisch konstruktiv notwendigen Bauteilen durch Nassfäule eine Notsicherung durchgeführt werden. Nach Besichtigung des betroffenen Bereiches wurde eine fortgeschrittene Zerstörung weiterer tragender Hölzer festgestellt. In Abstimmung mit der Fördermittelbehörde ist eine umgehende Einleitung der Gesamtsicherung des Gebäudeteils Ecke Südflügel/ Westflügel erklärtes Ziel der Stadt Arnstadt.

1.2.6 Schlossmuseum

Die VOB-Abnahme des Aufzugs ist erfolgt. Zeitnah soll zudem die VOB-Abnahme der Heizplatten im Schmelzzimmer erfolgen.

1.2.7 Theater

Die Umbaumaßnahmen zur Erneuerung der Besucher-Toiletten konnten planmäßig beendet werden.

1.2.8 Jahnstadion

Die Tartanbahn mit Nebenflächen ist stark verschlissen. Für deren Sanierung wurden Fördermittel beantragt und Mittel im Haushalt 2026 angemeldet.

1.2.9 WC am Bahnhof

Nach mutwilliger Beschädigung des elektromechanischen Drehtürantriebs muss die Installation des Kartenbezahlterminals verschoben werden, da die Installation nur zusammen erfolgen kann.

1.2.10 Friedhof Arnstadt

Die Arbeiten für den Umbau des Personalraumes zum Beratungsraum im Verwaltungsgebäude des Friedhofes haben in der 38. Kalenderwoche begonnen. In der Ausschreibung befinden sich noch die Maler- und Bodenbelagarbeiten.

1.2.11 Brunnen Völkerfreundschaft

Zur Realisierung des Projektes wird eine Machbarkeitsstudie als Kalkulationsgrundlage erforderlich. Das Angebot steht hierfür noch aus.

1.2.12 Dorfgemeinschaftshaus Rudisleben

Die Tischlerarbeiten zur Erneuerung diverser Fenster und der Hauseingangstür wurden im August 2025 abgeschlossen. Der Eingangsbereich soll im Oktober 2025 eine neue Treppenanlage erhalten. Zudem ist der Bauantrag „Überdachung der Mülltonnen und Geräte auf der Westseite des Gebäudes“ in Bearbeitung. Die Statik hierfür muss noch erstellt werden.

1.2.13 Schutzhütte Reinsfeld

Die Herstellung eines witterungsfesten Weges im hinteren Terrassenbereich ist umgesetzt. Zudem werden aktuell Angebote bezüglich der Aufrüstung der Photovoltaikanlage eingeholt.

1.2.14 Verwaltungsgebäude Branchewinda

Die Instandsetzungsarbeiten im Innenbereich mussten firmenseitig verschoben werden, sodass der Baubeginn in der ersten Oktoberwoche geplant ist.

1.2.15 Energiemanagement

Die angeschaffte Gebäude- und Energiemanagementsoftware wurde am 11. September 2025 installiert. Weiterhin wurde das integrierte energetische Quartierskonzept Dannheim fertiggestellt und veröffentlicht.

1.2.16 Kindertagesstätte „Schillerstraße“

Für den Therapiehund der Einrichtung wird im Garten der Einrichtung ein Areal zur Arbeit mit den Kindern eingerichtet.

1.2.17 AWO Kindertagesstätte „Käferland“

Es erfolgte der Einbau der erforderlichen Feuerschutztüren sowie die Sicherung der Fenster im Obergeschoss mit abschließbaren Fensteroliven. Zudem wurden an der Fassade eine Vielzahl kleinerer Reparaturarbeiten an Sockel, Fensterbänken und Attika durchgeführt.

1.3 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

1.3.1 Sachgebiet Liegenschaften

1.3.1.1 Mieten/Pachten

Es konnte ein Nutzungsvertrag zur Errichtung und dem Betrieb öffentlicher Ladeinfrastruktur mit den Stadtwerken Arnstadt GmbH geschlossen werden.

1.3.1.2 Ankauf/Verkauf/Tausch

Es erfolgte ein Grundstückstausch zum Erwerb des bisher noch nicht der Stadt Arnstadt gehörenden Teils des Spiel- und Bolzplatzes in der Schillerstraße und einer Fläche am Rabenhold, die für die Entwicklung eines Lebensmitteleinzelhandels unbedingt erforderlich ist. Zusätzlich konnte eine Parkplatzfläche, die erst kürzlich mit einer E-Ladesäule durch die Stadtwerke Arnstadt mbH ausgestattet wurde, ins Eigentum der Stadt Arnstadt übernommen werden.

2. Amt für Stadtentwicklung und Umwelt

2.1 Stadtplanung – Informelle Planung

2.1.1 Konzept ISEK 2035

Fortschreibung Integriertes Stadtentwicklungskonzept

In der am 3. September 2025 stattfindenden Sitzung der Lenkungsgruppe wurden die Entwicklungsziele und Maßnahmenvorschläge, bezogen auf die Handlungsfelder und Schwerpunktgebiete, im Plenum und an den Thementischen diskutiert. Ein erster Entwurf des räumlichen Leitbildes wurde vorgestellt. Die Ergebnisse der Sitzung werden derzeit ausgewertet.

2.1.3 Konzept KWP 2025

Neuaufstellung Kommunale Wärmeplanung in Kooperation mit KEM

Am 2. September 2025 fand eine Bürgerinformationsveranstaltung zur Kommunalen Wärmeplanung statt. Dabei wurden zentrale Ergebnisse der bisherigen Arbeiten präsentiert und mit den Teilnehmenden erörtert. Inhalte der Veranstaltung werden auf der Internetseite der Stadt Arnstadt veröffentlicht.

Am 11. September 2025 fand die abschließende Sitzung der Steuerungsgruppe statt. Schwerpunkt dieser Sitzung war der Maßnahmenkatalog, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung und Verstetigung. Im Anschluss erfolgte die Erstellung des technischen Endberichts.

2.1.4 Konzept Klimaschutz 2025

Neuaufstellung Klimaschutzkonzept (integriert Kommunale Wärmeplanung)

Am 5. September fand ein erstes Treffen mit dem Büro statt, welches den Zuschlag zur Prozessunterstützung erhalten hat. Für die Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes erfolgt im ersten Schritt die Erstellung einer umfassenden Ist-Analyse. Parallel hierzu erfolgt die Bildung einer Steuerungsgruppe, welche sich erstmals in der 42. Kalenderwoche treffen wird, um die weitere inhaltliche und strategische Ausrichtung des Projekts zu begleiten.

2.1.5 Konzept „Prinzenhofareal“

Die Flächenbedarfe der Stadt- und Kreisbibliothek liegen vor und werden in den nächsten Verfahrensschritten berücksichtigt. Parallel erfolgt die Zusammenstellung der Grundrisse. Zudem erarbeitet derzeit ein Planungsbüro die Grundrisse des Gebäudekomplexes.

2.2 Stadtplanung – Bauleitplanung

2.2.1 Bebauungsplan 50 „Zentrale Funktionen Rabenhold“ (Flächennutzungsplan 9. Änderung im Parallelverfahren)

Im Oktober 2025 soll noch vor dem Satzungsbeschluss die Baugenehmigung nach Feststellung der Planreife für den Lebensmittelmarkt erfolgen.

2.2.2 Bebauungsplan 03 - 3. Änderung „Westlich Ichtershäuser Straße“ (Flächennutzungsplan 9. Änderung im Parallelverfahren)

Der Start der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Absatz 2 BauGB und der Behörden und Träger sonstiger öffentlicher Belange nach § 4 Absatz 2 BauGB ist noch in diesem Jahr geplant.

2.2.3 Flächennutzungsplan 9. Änderung „Kernstadt und alte Ortsteile, Rabenhold“

Die erneute öffentliche Auslegung und erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange findet im Zeitraum vom 15. September bis einschließlich 17. Oktober 2025 statt.

2.2.4 Flächennutzungsplan 8. Änderung „Eingemeindung Wipfratal“

Derzeit werden die eingegangenen Stellungnahmen gesichtet, geordnet, bewertet und für die Abwägung vorbereitet.

2.2.5 Bebauungsplan 5a – 4. Änderung „Nördlicher Kübelberg“

Derzeit läuft das Umlegungsverfahren für den Bebauungsplan „BP5a – 4Ä“. Die ersten Anhörungstermine mit den betroffenen Grundstückseigentümern haben am 19. August 2025 stattgefunden.

2.2.6 Bebauungsplan 51 „Am Mühlgarten“ im Ortsteil Siegelbach

Am 29. August 2025 hat einer der drei Grundstückseigentümer den Rücktritt vom Projekt „BP 51 Am Mühlgarten Siegelbach“ schriftlich bekannt gegeben.

2.3 Stadtplanung – Stadtsanierung

2.3.1 Verteilergehäuse im historischen Stadtkern

Die gestalterische Aufwertung des Außengehäuses „Ledermarktgasse“ ist abgeschlossen.

2.4 Grün, Forst, Friedhöfe

2.4.1 Stadtgrün

Derzeit wird der Antrag auf Bestätigung des Parkpflegewerkes für den Schlossgarten für die Obere Denkmalschutzbehörde vorbereitet. Parallel dazu wurde ein Antrag auf Fördermittel für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Programm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ für die Jahre 2026 und 2027 gestellt.

Momentan wird über eine Fördermaßnahme die Aufstellung von zwei Pflanzkübeln im Bereich der Hohen Mauer vorbereitet. Diese sollen mit Großgehölzen bepflanzt werden, um den Standort aufzuwerten. Dazu erfolgt derzeit die Antragstellung auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Denkmalschutzbehörde.

Für die Sanierung einer Natursteinmauer im Schlossgarten erfolgt die Vorbereitung der Vergabe eines ersten Teilstücks. Hierfür wurde von einer Restauratorin eine gutachterliche Einschätzung mit Festlegung der Maßnahmen für die Sanierungsleistungen erarbeitet. Dazu wurde ein Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis gestellt. Es ist geplant, in 2026 die komplette Mauer zu sanieren.

2.4.2 Baumkontrolle/Baumpflege/Planung

Es wurde mit der Ersterfassung von Bäumen auf Liegenschaftsgrundstücken begonnen.

Zudem erfolgte die Beauftragung offener Baumpflegeleistungen auf sämtlichen Sport- und Spielplätzen, im Tierpark sowie in den Kindertagesstätten. Diese wurden bereits fast vollständig abgearbeitet.

Weiterhin erfolgte die Beauftragung von Baumpflegearbeiten an Baumpflegefirmen im Straßenbegleitgrün für Bäume an der Hammerecke, dem Wollmarkt, am Wollmarktteich sowie der Lindenallee. Diese wurden schon in Teilen abgearbeitet.

2.4.3 Friedhöfe Arnstadt und Ortsteile

Die Ergebnisse der Standsicherheitskontrollen für Grabmale wurden ausgewertet. Die nichtstandsicheren „friedhofseigenen“ Grabmale werden durch eine Restauratorin befestigt. Aufgrund unzureichender Standsicherheit und um den weiteren Verfall zu stoppen, muss zudem die Grabanlage „Krieger“ fachgerecht und nach Profession restauriert werden. Die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis ist beantragt und mittlerweile erteilt worden. Ein Konzept dazu wurde beauftragt. Derzeit erfolgt die Angebotseinholung durch die Vergabestelle.

Die Restaurierungen von historischen Objekten, darunter die Konservierung der Galvanoplastik „Thanatos“ und die Überarbeitung des Grabmals „Müller“ wurden erfolgreich abgeschlossen.

Die Herstellung von Fundamenten und Profilierungsarbeiten für die Überdachung des Grabmals „Forstmeister Branchewinda“ auf dem Friedhof in Branchewinda sowie der Einbau einer Rundbank auf dem Friedhof sind realisiert worden.

Zur Verbesserung der Durchführung von Gesprächen mit Friedhofsbesuchern in der Verwaltung hat in der 38. Kalenderwoche die Baumaßnahme für einen separaten Beratungsraum begonnen.

2.4.4 Forst

Im Monat August wurden, im Rahmen des klimaangepassten Waldmanagements, weitere 500 Habitatbäume erfasst. Die weitere Erfassung und Markierung ist in den nächsten drei Monaten zwingend zu beschleunigen, um die Kriterien aus dem Förderprogramm zu erfüllen.

Es wurden ca. 1100 Festmeter Holz geerntet und vermarktet. Außerdem wurden im Naherholungsgebiet Alteburg umfangreiche Verkehrssicherungsarbeiten (ca. 40 Gefahrbaumfällungen) durchgeführt. Weiterhin wurden ca. 20 laufende Kilometer Waldwege gemulcht und teilweise das Lichtraumprofil freigeschnitten. Es erfolgten zudem der Abbau und die Entsorgung von 500 laufenden Metern altem Wildschutzaun.

Die Tischlerei in Branchewinda ist funktionstüchtig, sodass bereits zahlreiche Arbeiten erledigt werden konnten. Diese umfassen unter anderem die Neubelattung von Bänken auf dem Arnstädter Friedhof sowie im Schlossgarten. Weiterhin sind der Bau eines Geländers an der Grünfläche zur Kirche in Marlishausen sowie ein Brückengeländer in Hausen in Arbeit.

3. Amt für Kinder, Jugend, Sport

Herr Günther hat zum 1. September 2025 die Leitung des Amtes für Kinder, Jugend, Sport als Elternzeitvertretung übernommen.

3.1 Auslastung der Kindertageseinrichtungen

Die Statistik über die Nutzung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Arnstadt für die Monate August und September ist als Anlage beigefügt.

3.2 Kindertagesstätten

3.2.1 Kindertagesstätte „Zauberland“

05.09.2025: Bildungsnachmittag zum Thema „Trauma“
19.09.2025: Kindertagsüberraschungsparty
29.09.-02.10.2025: Herbstfestwoche
September 2025: Projekte im gesamten Haus – „Das bin ich“ und „Herbstanfang“

3.2.2 Kindertagesstätte „Pustelblume“

05.09.2025: Teilnahme interkulturelle Woche „Frühstück um die Welt“
19.09.2025: Kindertagsparty
22.09.2025: Start des „Herbstzaubers“

3.2.3 Kindertagesstätte „Benjamin Blümchen“

05.09.2025: 3. Bildungsnachmittag zum Thema Schläfer-/Nicht-schläfersituation
06.09.2025: Weiterbildung zum Thema „Neue Elterngeneration – Elterngespräche“
19.09.2025: Eiswagenüberraschung zum Weltkindertag
30.09.2025: Besuch der Seniorenresidenz „Haus Ingrid“ – gemeinsam Herbstdeko gestalten

3.2.4 Kindertagesstätte „Regenbogen“

19.09.2025: Feier zum Weltkindertag
22.09.2025: Feier zum Herbstanfang

3.2.5 Kindertagesstätte „Schillerstraße“

05.09.2025: 3. Bildungsnachmittag 2025 (Supervision, Fallberatung, Eingewöhnungskonzept)
16.09.2025: Ausrichtung des 1. Kita-Fußball-Turniers im Jahn-Stadion mit acht teilnehmenden Kindertagesstätten; der Wanderpokal für die erfolgreichste Mannschaft ging an die AWO-Kita „Rabennest“
17.09.2025: Vor-Ort-Prüfung des Veterinäramtes zur Zulassung eines Therapiebegleithundes in der Kindertagesstätte

Frau Imhof übernimmt in Herrn Günthers Abwesenheit die Leitung der Kindertagesstätte. Frau Wolf übernimmt in dieser Zeit die Funktion der ständig bestellten stellvertretenden Leitung.

3.2.6 Kindertagesstätte „Wipfrataler Strolche“

08.09.-12.09.2025: Oma-Opa-Woche
29.09.-02.10.2025: Erntedankfestwoche

3.2.7 Kindertagesstätte „Haus der lustigen Strolche“

05.09.2025: Weiterbildungsmaßnahme Brandschutzhelfer (Bildungsnachmittag)
17.09.2025: Die Försterin macht eine Exkursion
19.09.2025: Wir feiern den Weltkindertag
26.09.2025: Schmücken der Kirche zu Marlishausen mit Erntegaben

4. Kulturbetrieb

4.1 Bibliothek

Seit Beginn des neuen Schuljahres organisierte das Team der Stadt- und Kreisbibliothek bereits drei Einführungsveranstaltungen für fünfte Klassen. Parallel dazu besuchten Mitarbeiterinnen Schulen, um sich und die Angebote der Stadt- und Kreisbibliothek vorzustellen.

Vom 12. September bis 30. Oktober 2025 präsentiert die Stadt- und Kreisbibliothek im Rahmen einer Ausstellung in ihren Räumen Arbeiten der Mitglieder des Mal- und Zeichenzirkels der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau. Eröffnet wurde die Ausstellung am 12. September 2025 um 16 Uhr mit einer Vernissage.

4.2 Schlossmuseum

Nach der positiven Resonanz auf das präsentierte Konzept zur touristischen Nutzung des Neutorturms arbeiten die Mitarbeiterinnen des Schlossmuseums gemeinsam mit dem Team der Tourist-Information an ähnlichen Konzepten für weitere historische Stadttürme.

Am 7. September führte die stellvertretende Museumsdirektorin eine Delegation der Partnerstädte Arnstadts durch die Interimsausstellung und die Sonderausstellung „Aus Arnstadt in die Welt. Die Marlitt“.

Das Schlossmuseum beteiligte sich am Tag des offenen Denkmals am 14. September. Angeboten wurden mit Unterstützung des Ingenieurbüros für Denkmalpflege Rudolstadt Führungen auf der Baustelle zum Thema Schmelzzimmer.

Anlässlich des Kinderschlossertags am 20. September erhielten auch in diesem Jahr wieder Kinder freien Eintritt in das Schlossmuseum.

Im Berichtszeitraum besuchten u. a. eine Gruppe Hörgeschädigter, eine Klasse der Freien Reformschule „Franz von Assisi“ Ilmenau und eine Gruppe Jugendlicher des Arnstädter Jugendwerks das Schlossmuseum und erhielten eine Hausführung.

4.3 Tierpark

Am 2. September erfolgte durch das Veterinäramt Arnstadt eine unangekündigte Kontrolle. Es gab keine Beanstandungen. Alle Vorgaben wurden erfüllt.

Zur weiteren Attraktivitätssteigerung entstand durch den Tierparkverein Arnstadt in den letzten Wochen ein Barfußpfad. Im Rahmen des Kinderfestes zum Weltkindertag am 20. September hat der Tierparkverein Arnstadt diesen feierlich eröffnet.

Gemeinsam mit dem Bauamt wurde an den Plänen für ein neues Wirtschafts- und Sozialgebäude gearbeitet. Diese Pläne dienen als Grundlage für das sich anschließende Planerauswahlverfahren.

4.4 Tourismus

Eingeworben werden konnten im Berichtszeitraum vom Landratsamt des Ilm-Kreises 7.000 Euro für die Förderung touristischer Projekte in Arnstadt. Für die Erneuerung von Infotafeln im Stadtgebiet und an Wanderwegen stellt das Landratsamt 6.000 Euro zur Verfügung. Weitere 1.000 Euro dienen der Neuzertifizierung des Wanderweges „Von Bach zu Goethe“ als Qualitätsweg des Deutschen Wanderverbandes. Die Förderung wurde vom Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt in Abstimmung mit dem Amt für Stadtentwicklung und Umwelt beantragt. Beide Projekte sollen bis zum Jahresende umgesetzt werden.

Das Landesamt für Statistik hat dem Verein Städtetourismus in Thüringen e.V. die offiziellen Übernachtungszahlen für das erste Halbjahr 2025 übermittelt. In der Bachstadt Arnstadt liegen die Zahlen über den besten Vor-Corona-Jahren. Von Januar bis Juni 2025 gab es in Arnstadt 32.570 Übernachtungen. Das sind 20% mehr als im Jahr 2019. In die Statistik fließen Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit mindestens 10 Betten ein.



Frank Spilling
Bürgermeister

Anlage

Auslastung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Arnstadt im August 2025

Name der Einrichtung	Plätze im Bedarfsplan (Gesamtkapazität)	angemeldete Kinder 08/2025	0 bis 1 Jahr	1 bis 2 Jahre	2 bis 3 Jahre	3 bis 4 Jahre	über 4 Jahre	dav. Kinder aus Fremdgemeinden	max.Auslastung im BJ 2025/2026
Kindertagesstätte Zauberland	66	52		6	3	11	32	9	52
Kindertagesstätte Pustebume	110	95			13	22	60	2	95
Kindertagesstätte Benjamin Blümchen	100	90		6	12	22	50	4	90
Kinderkrippe Regenbogen	90	52	1	21	26	4		4	52
Kindertagesstätte Regenbogen	188	131			1	30	100	4	131
Kindertagesstätte Schillerstr.	160	102		13	23	20	46	6	106
Kindertagesstätte Haus d. lustigen Strolche	86	69			7	12	50	5	69
Kindergarten Wipfrater Strolche	61	22			3	2	17	3	22
Kindertagesstätte Käferland	185	115	1	4	18	19	73	6	117
Kindertagesstätte Rabennest	218	145	0	14	25	21	85	8	145
Kindertagesstätte Angelhäuser Spatzen	60	47			10	11	26	0	49
Kinderkrippe Schwalbennest	24	10	0	7	3			1	12
Montessori-Kita Kindersorgen	75	75	0	14	7	13	41	14	75
Katholische Kita St. Elisabeth	53	35			4	5	26	1	35
Evang. Kindertagesstätte	48	48			3	14	31	5	48
Kindertagesstätte Johanner Weitendecker	143	45		11	18	7	9	2	59
Summe	1.667	1.133	2	96	176	213	646	74	1.157

Auslastung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Arnstadt im September 2025

Name der Einrichtung	Plätze im Bedarfsplan (Gesamt- kapazität)	angemeldete Kinder 09/2025	0 bis 1 Jahr	1 bis 2 Jahre	2 bis 3 Jahre	3 bis 4 Jahre	über 4 Jahre	dav. Kinder aus Fremdgemeind en	max. Auslastung im BJ 2025/2026
Kindertagesstätte Zauberland	66	45		6	3	10	26	8	52
Kindertagesstätte Pusteblume	110	72			12	22	38	1	95
Kindertagesstätte Benjamin Blümchen	100	77		7	11	22	37	4	91
Kinderkrippe Regenbogen	90	45	2	20	23			4	52
Kindertagesstätte Regenbogen	188	100			1	35	64	2	131
Kindertagesstätte Schillerstr.	160	93		11	23	24	35	5	109
Kindertagesstätte Haus d. lustigen Strolche	86	52			7	11	34	5	55
Kindergarten Wipfelter Strolche	61	15			2	3	10	3	18
Kindertagesstätte Käferland	185	112	2	4	18	18	70	6	123
Kindertagesstätte Rabennest	218	133	1	14	23	20	75	8	141
Kindertagesstätte Angelhäuser Spatzen	60	41			10	10	21	0	51
Kinderkrippe Schwalbennest	24	10	0	7	3			1	11
Montessori-Kita Kinderregen	75	72	0	16	9	13	34	12	75
Katholische Kita St. Elisabeth	53	26			3	5	18	0	35
Evang. Kindertagesstätte	48	45			6	13	26	5	48
Kindertagesstätte Johanniter Weltentdecker	143	48		10	22	7	9	2	60
Summe	1.667	986	5	95	176	213	497	66	1.147