

Tätigkeitsbericht Nr. 30

1. Bauamt

1.1 Tiefbau

1.1.1 Grundhafter Ausbau Arnsbergstraße

Derzeit sind noch geringfügige Mängel und einige Restleistungen (z.B. Fahrbahnmarkierungen) zu beseitigen bzw. zu erbringen.

1.1.2 Ersatzneubau Brücke über die Wipfra in Görbitzhausen

Die Baumaßnahme läuft planmäßig. Der Überbau wurde inzwischen fertig betoniert und Traggerüst und Schalung rückgebaut. Nach Abschluss der Geländeprofilierung im Bauwerksbereich beginnen die Straßenbauarbeiten.

1.1.3 Grundhafter Ausbau Schloßstraße

In Bezug auf die Möglichkeit der kommunalen Wärmeplanung werden aktuell Varianten der Fernwärmeversorgung in der Innenstadt untersucht.

1.1.4 Planung Krappgartenstraße

Die Planung wurde in den Jahresanträgen der Städtebauförderung berücksichtigt. Die Planerauswahl erfolgt zeitnah in 2023.

1.1.5 Erneuerung Gehwege

Seit dem 14.06.2023 laufen die Arbeiten zur Erneuerung des Gehweges in Arnstadt "Am Bahnhof" (Bereich Arnsbergstraße-Haus Nr. 4a). Der Baubetriebshof (BBH) benötigt hierzu voraussichtlich zwei Wochen.

1.1.6 Erneuerung Straßenbeleuchtung

Im Zuge des Neubaus einer Trafostation, seitens Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH, in Angelhausen-Oberndorf (Am Vorwerk), soll die alte Straßenbeleuchtung an den Holzmasten in Teilbereichen gegen eine neue ersetzt werden.

1.1.7 Erneuerung Landwirtschaftliche Wege

Eine Firma aus Erfurt ist mit den Unterhaltungsmaßnahmen an landwirtschaftlichen Wegen 2023 im Wipfratal beauftragt worden.

Die ausgeschriebenen Arbeiten hierzu werden derzeit ausgeführt.

1.1.8 Festplatz Dosedorf

Die Leistungen für die Wiederherstellung des Festplatzes in Dosedorf wurden ausgeschrieben. Der Termin für die Bauanlaufberatung ist auf den 5. Juli 2023 datiert.

1.2 Hochbau

1.2.1 Rathaus Freifläche

Im Zuge der Haushaltsplanung wurde die Umsetzung der Baumaßnahme für 2024 festgesetzt.

Durch die WBG werden für die Stadt Arnstadt relevante Vorarbeiten in der Art erbracht, dass ein späterer Materialtransport über die fertiggestellten Stellplätze der WBG vermieden werden kann.

Das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie hat mitgeteilt Voruntersuchungen durchzuführen, in deren Ergebnis der Umfang der archäologischen Grabungen festgelegt wird.

1.2.2 Schlossmuseum

Die Arbeiten am Aufzug im Innenhof des Schlosses stehen kurz vor dem Abschluss der restlichen Mängelbeseitigung. Zur vorliegenden Schlussrechnung des Metallbauers mit überhöhten Ansprüchen wurde eine außergerichtliche Einigung erzielt.

Für die uneingeschränkte Nutzung der Aufzugsanlage ist die Realisierung des Bauabschnittes Umbau Kassenbereich im Jahr 2023 erforderlich.

Für die Baumaßnahme zum Umbau der Räume des zukünftigen Kassenbereichs wurde eine Teilbaugenehmigung erteilt, der Fördermittelantrag hierfür ist bereits positiv beschieden.

Die Bauleistungen sind beauftragt.

Der, bei der Bauaufsichtsbehörde eingereichte und abgestimmte, Maßnahmenkatalog zu erforderlichen Brandschutzertüchtigungen im Schlossmuseum wurde durch diese anerkannt.

Die Planungen zum Bauabschnitt „Brandschutztechnische Ertüchtigung des Haupttreppenhauses“ wurden begonnen. Neben dem Einbau eines Rauch- und Wärmeabzuges wird der Technikschaft am Treppenhaus feuerhemmend umgebaut.

1.2.3 Theater

Das Leistungsverzeichnis zu den Abdichtungsarbeiten des Bereiches hinterer Bühneneingang am Theater liegt vor, die Ausschreibung wird voraussichtlich im Juli erfolgen.

Angebote zur Erneuerung der Steuerungs- und Regelungstechnik liegen vor.

Die Planung der Medienübergabe zur Steuerung der Theatermuschel vom Theater aus, ist in Arbeit.

Theatermuschel: Nach Fertigstellung der Bühnenoberfläche konnte mit der Montage der Vergitterung begonnen werden – voraussichtliches Ausführungsende wurde für die 30. KW abgestimmt.

1.2.4 Neideckgelände

Im Rahmen des 4. Bauabschnittes werden am südlichen Teil des Ostflügels der Ruine vorbereitende Arbeiten zur Herstellung einer neuen Mauerabdeckung vollzogen.

Ziel ist es eine neue Mauerkrone in der Art herzustellen, dass ein Gefälle zur Ableitung des Wassers geschaffen wird.

Die Arbeiten zur Fugensanierung und Herstellung der Mauerabdeckung am südlichen Teil des Ostflügels sollen Ende Juni 2023 fertiggestellt sein.

Eine Notsicherung im Bereich des Ostflügels bedürfen der dringenden Erweiterung des 4. BA mittels eines Nachtragsauftrages, welcher am 31.05.23 im Finanzausschuss entschieden/beauftragt wurde.

Der Fördermittelbescheid vom Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLAD) ist für den nächsten Bauabschnitt eingegangen.

Die Arbeiten im Bereich der Notsicherung erfordern eine Umplanung, da das demontierte Natursteinmaterial so zerfallen ist, dass es nicht erneut verwendet werden kann.

Um im Kostenrahmen zu bleiben, wurde in Absprache mit der Denkmalschutzbehörde eine neue Variante festgelegt.

1.2.5 Kindergarten Schillerstraße

Im Gartenbereich Ü3 sind ca. 85 % der Spielgeräte gestellt, vor Abnahme findet Ende KW 25 eine Begehung mit TÜV und Unfallkasse statt. Zielstellung ist die Außenanlage Ende Juni in Betrieb zu nehmen.

Pflanzarbeiten müssen in den Herbst verlegt werden, da im Sommer keine Anzucht möglich ist, nur Rasensaat.

1.2.6 Kita Regenbogen, Arnstadt

Aufarbeitung des unmittelbaren Eingangsbereiches/ Windfangs mit neuer Sauberlaufzone ist beauftragt.

Die Montage neuer Türschutzgitter und Handläufen an den Treppen wurde beauftragt.

1.2.7 AWO Kita Käferland, Arnstadt

Eine Untersuchung der Decke über dem Kriechkeller des Kindergartens zeigte erhebliche Mängel in der Betondeckung der Plattenelemente. Für eine detaillierte Inaugenscheinnahme der Schäden, als Grundlage für die weitere Sanierungs-Planung des beauftragten Planungsbüros, wurde der Kriechkeller nunmehr abschließend beräumt.

Ziel ist es, die Ausschreibungsunterlagen für die Sanierungsarbeiten zum Spätsommer fertiggestellt zu haben.

Die Ausführungsarbeiten zur Betonsanierung sollen im Winter vollzogen werden.

Erstgespräche für die Planung zum Umbau eines behindertengerechten Waschrums haben stattgefunden.

1.2.8 AWO Krippe Schwalbennest, Dannheim

Der Baubetriebshof nimmt Sandaustausch im Garten vor.

Die Planung zur Ausstattung der Krippe mit Schallschutz läuft.

1.2.9 Kindergarten „Wipfrataler Strolche“

Die Arbeiten in der Außenanlage durch den städtischen Baubetriebshof haben begonnen. Es wird hier auf der bisherigen Grünfläche eine neue Cross-Strecke errichtet.

1.2.10 Krippe Regenbogen, Arnstadt

Die Aufarbeitung des unmittelbaren Eingangsbereiches/ Windfangs mit neuer Sauberlaufzone ist beauftragt.

Montage neuer Türschutzgitter an den Treppen wurde beauftragt.

1.2.11 AWO Kita Rabennest, Arnstadt

Die im letzten Jahr beauftragten Arbeiten in der Außenanlage durch den Baubetriebshof, sowie das Installieren zweier Außenduschen beginnen in der 25. Kalenderwoche.

Die weitere Planung zur Ausstattung der Kita mit Schallschutz hat begonnen.

1.2.12 Sportplatz Obertunk, Sozialgebäude

Aktuell erfolgen vorrangig Ausbauarbeiten der Gewerke Trockenbau, Fliesen, Elektro, HLS und Maler.

In den Freiflächen stehen weiterhin Pflasterarbeiten an. Pflanzarbeiten werden als Restleistungen aufgrund der Jahreszeit in die Herbstzeit 2023 verschoben, die Rasenansaat ist erfolgt.

Die Fertigstellung des Gebäudes, nach heutigem Stand, ist für Mitte Juli 2023 anberaumt.

1.2.13 Multifunktionsgebäude Sportplatz Marlishausen

Die Nutzungsaufnahme der sanierten Räumlichkeiten im Innenbereich des Altbaus ist erfolgt.

Das große Vordach an der Giebelseite des Altbaus ist gestellt.

1.2.14 Stadtmauer am Wehrturm

Die Arbeiten an der Stadtmauer am Wehrturm sind abgeschlossen.

1.2.15 St. Georg- und St. Jacob Hospital

Eine Begehung im Rahmen des Bauausschusses hat stattgefunden.

1.2.16 Festplatz Ettischleben

Eine Vorortbegehung mit dem Fördermittelgeber Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum Meinigen ist erfolgt, eine Baugenehmigung liegt vor.

Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt, die geplante Fertigstellung ist am 31.10.2024.

Nächste Schritte: Ausschreibungsverfahren Tiefbauleistungen (1. BA – bis 31.10.2023)

1.2.17 Bestattungswesen/ Mauersanierung Friedhof Arnstadt

Die Arbeiten an der Friedhofsmauer sind abgeschlossen.

1.2.18 Bestattungswesen/ Trauerhalle Dosdorf

Die Bauleistungen sind vergeben. Der Baubeginn erfolgte in der 23. KW mit der Gerüststellung. Es folgen nun Abbruch- und Dacharbeiten. Die Bauzeit wird vermutlich vier Monate in Anspruch nehmen.

1.2.19 Brunnen Schlossplatz

Die Submission zu den geplanten Arbeiten am Brunnen Schlossplatz ist erfolgt.

Für das Los Restaurierung Brunnenbecken sind ausreichend Angebote eingegangen, die dem Planer derzeit zur Prüfung vorliegen.

Für das zweite Los Brunnentechnik/ Tiefbauarbeiten wurde bisher in mehreren Ausschreibungsvorgängen kein Angebot abgegeben. Eine erneute Ausschreibung hierzu endet in der 25. KW 2023.

Der Baubeginn (Brunnenbeckensanierung) ist für die 28. KW 2023 abgestimmt.

1.2.20 Dorfgemeinschaftshaus Branchewinda

Die Aufarbeitung des Dielenbodens und der Fenster wurde beauftragt.

1.2.21 Historische Mauern/Mauer OT Wipfra

Im Rahmen des 4. Bauabschnittes wird die zweite der beiden vorhandenen Treppenanlagen an der Mauer Wipfra saniert.

Nach Stellungnahme des Restaurators, aus der die Nichterhaltungswürdigkeit der bestehenden Treppenstufen hervorgeht, erfolgten intensive Gespräche mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie.

Eine neue Stufenanlage ist errichtet.

Der Fördermittelbescheid vom TLAD für den 5. Bauabschnitt (Mauerteil am Friedhof) ist eingegangen.

Die Auftragsvergabe für den 5. BA wird am 27.06.23 im Bauausschuss vorgestellt.

1.2.22 Historische Mauern/ Mauer OT Dannheim

Eine Einfriedungs- und Stützmauer zwischen einem städtischen und einem Erbpachtgrundstück (Eigentümer Kirche) ist teilweise eingestürzt.

Eine Kostenplanung für eine Sanierung liegt vor.

Ein weiterer klärender Vor-Ort-Termin mit dem Landeskirchenamt Meiningen, sowie einem Statiker soll eingeholt werden.

1.2.23 Historische Mauern/ Bachbalustrade

Die Absperrung des sensiblen Gefahrenbereiches durch den Baubetriebshof ist erfolgt.

Die Schadstelle wurde im Zuge der Ursachensuche in Handschachtung geöffnet.

Die Abstimmung mit dem Thüringer Landesamt für Denkmalschutz ist erfolgt. Eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis wird beantragt. Das Thüringer Landesamt ist über gegebenenfalls Grabungsintentionen informiert.

Die Schadstelle bedarf einer kurzfristigen Notsicherung: Steine der äußeren Mauerschale haben untereinander keinen Verbund mehr.

1.2.24 Feuerwehr Dosdorf

Die Feuerwehr am Standort Ilmtal-Radweg ist aus planungsrechtlicher Sicht nicht erweiterbar. Daher finden derzeit, im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, konstruktive Gespräche zwischen Bürgermeister, Fachämtern, dem Ilm-Kreis und der Feuerwehr Arnstadt statt.

2. Amt für Stadtentwicklung/Stadtplanung, Umwelt, Grün, Forst

2.1 Stadtentwicklung, Stadtplanung

2.1.1 Flächennutzungsplan

Änderungen Flächennutzungsplan (FNP)

→ 7. Änderung i.V.m. Aufstellung B-Plan „Käfernburgblick“

→ 8. Änderung | Erweiterung auf die Ortsteile ehemalige Gemeinde Wipfital

→ 9. Änderung Arnstadt und „alte“ Ortsteile

Das 7. Änderungsverfahren wird parallel zum Bebauungsplanverfahren „Käfernburgblick“ bearbeitet.

Für die 8. Änderung erfolgt derzeit die Erfassung und Analyse. Die Bestandsermittlungen laufen und werden nach Fertigstellung zur verwaltungsinternen Beteiligung übergeben. Abstimmungen mit Ortsteilbürgermeistern werden vorbereitet. Für den Vorentwurf der 9. Änderung findet derzeit die verwaltungsinterne Beteiligung statt. Erforderliche Abstimmungstermine zwischen und mit den Planungsbüros TEPE (9. Änderung) und Quaas (8. Änderung) sind erfolgt.

2.1.2 Stadtumbaugebiet „Rabenhold“ – Bebauungsplan „Zentrale Funktionen“

Der vorliegende Vorentwurf wurde im Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss am 25.04.2023 vorgestellt. Im Anschluss erfolgte die öffentliche Auslegung im Zeitraum vom 8. Mai bis 16. Juni 2023. Die Beteiligung der TÖB (Träger öffentlicher Belange) und der direkt Betroffenen (Grundstückseigentümer) erfolgte schriftlich. Mit den Grundstückseigentümern werden, je nach Bedarf, Abstimmungsgespräche durchgeführt.

2.1.3 Machbarkeitsstudie Innovativer Mobilitätsknoten Hauptbahnhof Arnstadt (IMKA) Erweiterung des Geltungsbereiches „Gründerzeitring nördlich der Innenstadt“

In Klärung des möglichen Erwerbs nicht mehr betriebsnotwendiger Flächen der Deutschen Bahn (DB) wurde ein Verkehrswertgutachten erstellt. Das Gutachten liegt nun vor. Ein Termin, auch mit Vertretern der DB, wird hierzu vorbereitet. Parallel fand am 14.06.2023 ein Vorort-Termin zur temporären Nutzung der bestehenden WC- Anlage statt.

2.1.4 An der Weiße 36 (Einzeldenkmal, ehemalige Wäscherei)

Die Sicherungsmaßnahme befindet sich in der Durchführung. Am 14.06.2023 fand im Rahmen der weiteren Fortführung der Sicherungsmaßnahmen, ein Abstimmungstermin mit den Ämtern 60/61, der KEM als Objektbetreuer und der Fachplanerin statt. Für das ausführende Gewerk (Holzarbeiten) fand am 19.06.2023 ebenfalls ein Abstimmungstermin zur zielgerichteten Durchführung statt.

2.1.5 Neufassung Gestaltungssatzung

Der Entwurf der Neufassung liegt vor, diese liegt derzeit zur rechtlichen Vorprüfung beim Landratsamt des IIm-Kreises und soll im Anschluss im Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss vorgestellt und diskutiert werden.

2.1.6 Lärmaktionsplan Stufe 4

Derzeit läuft die amtsinterne Beteiligung zum Maßnahmenplan (Sachstand/Umsetzung/Hemmnisse) aus Stufe 2 und 3.

2.1.7 Ladesäuleninfrastruktur

In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken und dem Amt 60 wurden erste Standorte im Innenstadtbereich untersucht und im Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss am 06.11.2022 vorgestellt. Eine Vereinbarung über die Nutzung der städtischen Flächen ist zusammen mit der Abteilung Liegenschaften in Erarbeitung. Eine abschließende Abstimmung der Ämter 60 und 61 erfolgt Mitte Juni. Ende Juni wird eine Abstimmung mit den Stadtwerken erfolgen.

2.1.8 Ergänzungssatzung Ettischleben

Erste Abstimmungen mit dem vom Investor beauftragten Planungsbüro sind erfolgt, es wird derzeit an der Entwurfserstellung gearbeitet.

2.1.9 Fortschreibung Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Nach der erfolgten Angebotseinholung hat die Planerauswahl stattgefunden. Darauffolgend wurde der Antrag auf Bewilligung zur Förderung der Fortschreibung des ISEK beim Thüringer Landesverwaltungsamt (siehe auch Fördermanagement) eingereicht. Nach Vorlage der Bewilligung werden die Leistungen vergeben, eine Auftaktveranstaltung wird vorbereitet.

2.1.10 Gemeindliches Entwicklungskonzept (GEK) Oberes Wipfratal

Am 04.07.2023 findet eine Präsentation der Unterlagen vor Vertretern des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft statt. An diesem Termin präsentieren alle Bewerberstädte ihr GEK. Daran anschließend entscheidet das Ministerium über die Aufnahme in das Programm der Dorferneuerung und Dorfentwicklung. Den Termin am 04.07.2023 werden der Amtsleiter des Amtes 61, Herr Szatmári, der Verfasser des GEK und der Ortsteilbürgermeister Herr Krause wahrnehmen.

2.1.11 Bebauungsplan Gewerbegebiet „Bierweg/Mühlweg“

Es hat eine erste Beratung mit dem vom Investor beauftragten Planungsbüro stattgefunden. Derzeit prüft das beauftragte Büro im Rahmen seiner Vorprüfung, ob der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren bearbeitet werden kann.

2.2 Fördermittelmanagement für die Ämter 60 und 61

2.2.1 Kontaktperson / Kommunikationspartner / Netzwerkpartner der Ämter 60 und 61 für folgende Fördermittelgeber:

Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL),
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR),
Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV),
Klima Invest,
Thüringer Aufbaubank (TAB)
Leader,
inklusive der Einholung der rechtsaufsichtlichen Würdigungen bei der Kommunalaufsicht

2.2.2 Fördertechnische Bearbeitung folgender Maßnahmen:

Rückbau – Rabenhold Prof. – Frosch Str. 2-24,
Neubau des Sozialgebäudes Obertunk,
Insektenfreundliches Arnstadt 1 und 2,
Festplatz Ettischleben,
Digitale Infotafeln,
Umfahrung Reinsfeld,
Talweg,
Gehweg/Bushaltestelle Branchewinda,
Radverkehrskonzept,
Dorferneuerung,
Ersatzneubau Brücke Bierweg.

2.2.3 Neuangemeldete Fördermaßnahmen KVI:

Brücke Hainfeld + Straßenabschnitt, Brücke Marlshausen,
Brücke Hausen,
Radweg Angelhausen Hain,
Tag der Städtebauförderung als Fördermaßnahme,
Raumabschluss Parkdeck WBG.

2.2.4 Projektleitung EFRE - Maßnahme - Arnstädter Marktplatz

Die Ausschreibung für eine Projektsteuerung wird vorbereitet. Zur Organisation der Bürgerbeteiligung werden Vorabstimmung mit dem Fördermittelgeber geführt.

Die Betreuung der Ausschreibung zur Beauftragung eines Dienstleisters für die Verfahrensbetreuung (drei unterschiedliche Verfahren in fünf Losen) wird derzeit abgestimmt.

Die Erstellung eines Zeitplanes, der Plankostenübersicht und die Abstimmung zum geplanten Haushalt 2023 erfolgt derzeit. Parallel werden Abstimmungen und die Erarbeitung des Konzeptes zur Bürgerbeteiligung vorbereitet.

2.2.5 Projektleitung Citymanagement

Die öffentliche Ausschreibung dieser Dienstleistung ist erfolgt. Bei den Ausschreibungsrunden 1 und 2 gab es keine wertbaren Angebote. Die dritte

Ausschreibung (beschränkte Ausschreibung) ist erfolgt. Die Angebotsfrist wurde einmalig bis zum 30.06.2023 verlängert. Die Erstellung des Vertragsentwurfs ist in Bearbeitung.

2.2.6 Klimamanagement (Bund)

Der Antrag auf Förderung ist beim zuständigen Ministerium eingereicht.

2.2.7 Energiemanagementsystem (Bund und Klima-Invest)

Die Antragstellung bei einem von drei Fördermittelgebern zur Förderung ist erfolgt. Weitere ergänzende kumulierbare Förderanträge befinden sich in der Bearbeitung.

2.2.8 Kommunale Wärmeplanung (Bund)

Die Vorbereitung der Beschlussvorlagen für die nötigen Gremienzustimmungen und Erarbeitung der Fördermittelantragsunterlagen sind erfolgt. Der Antrag auf Förderung ist beim zuständigen Bundesministerium eingereicht.

2.2.9 Zuarbeit zur Anpassung der 5. Neufassung Dienstanweisung Nr. 07/1996

Die Anpassung der Stundensätze, Öffnungsklausel bei Maßnahmen welche über Förderungen abgewickelt werden, ist erfolgt.

2.2.10 Betreuung der Sonderzuweisungen vom Land (Klimapakt 2022/2023)

Der Verwendungsnachweis (VNW) für die Sonderzuweisungen des Landes aus dem Jahr 2021 wurde erstellt. Der Antrag auf Förderung wurde beim zuständigen Bundesministerium eingereicht.

2.3 Umwelt, Grün, Forst, Friedhöfe

2.3.1 Baumaßnahme Theaterplatz

Die Baumaßnahme ist mit Ausnahme einer Elektroleistung, Einbau Wandlerschrank, in der Musikmuschel abgeschlossen.

2.3.2 Sommerbepflanzung

Für die Sommerbepflanzung wurden ca. 6.000 Pflanzen geliefert. Der Wechsel der Frühjahrsbepflanzung auf Sommerbepflanzung erfolgt ab 05.06.2023.

In diesem Zusammenhang wird der Straßbourgkreisel bereits neu bepflanzt, die Wechselfpflanzungsflächen im Schlossgarten, in der Parkanlage „Alter Friedhof“ und dem Hauptfriedhof werden vorgenommen. Weiterhin werden Stück für Stück die Neubepflanzung der Pflanzgefäße, der Kästen um die Brunnenanlagen, die Blumenampeln an der Straßenbeleuchtung und die Blumenpyramiden am Schlossmuseum, am Bahnhof und bei der Sparkasse am Busbahnhof erfolgen. Auch in den Ortsteilen werden Pflanzgefäße durch engagierte Bürger bepflanzt.

2.3.3 Friedhof Arnstadt

Ein drei Tonnen schwerer Findling (Patenschaftsgrabmal) wurde am 12.06.2023 aus Standsicherheitsgründen abgenommen und liegt zur weiteren Bearbeitung beim Steinmetz. Die Neuauslegung der Inschriften an 39 Gedenksteine der „Bombenopfer“ ist fertiggestellt, die Reinigung der 114 Grabsteine der „ZwangsarbeiterInnen“ ist abgeschlossen. Die Restarbeiten zur Sanierung am „Sowjetischen Ehrenmal“ wurden begonnen. Derzeit erfolgt die Aktualisierung des Friedhofsplanes. Ein geplanter Schülereinsatz an der Anlage „Bombenopfer“ wurde krankheitsbedingt verschoben.

Drei Notfällungen (Fichten) mussten am 08.06.2023 vollzogen werden.

2.3.4 Friedhof Espenfeld

Die Submission zur Restauration von sechs Grabmälern ist erfolgt, der Auftrag wurde am 19.06.2023 erteilt.

2.3.5 Friedhof Dosdorf

Die Sanierungsarbeiten an der Trauerhalle begannen am 15.06.2023. Der Versicherungsschaden am Zaun sowie der Urnengemeinschaftsanlage wurde behoben.

2.3.6 Friedhof Siegelbach

Eine Urnengemeinschaftsanlage wurde fertig gestellt und bepflanzt und kann für Beisetzungen genutzt werden. Außerdem entstand in der Nähe ein kleiner Bankplatz.

2.3.7 Friedhof Rudisleben

Drei gefundene und bereits restaurierte Grabmäler werden als Gestaltungselement aufgestellt.

2.3.8 Stadtgrün

Die Vorbereitungen für die Pflanzung von Bäumen für die Herbstpflanzung laufen an (Standortprüfung, Leitungsabfragen).

Die Kontrolle von Baumersatzpflanzungen, welche per Bescheid nach Baumschutzsatzung an die Antragsteller erfolgten, werden perspektivisch einem Monitoring unterzogen. Das erste digitale Objekt, der Schlossgarten, wurde im Grünflächenkataster erfasst. Die Durchführung von Vermessungsleistungen an der Gerapromenade, am Wollmarkt und am Alexisweg als Grundlage für das Grünflächenkataster erfolgen derzeit.

2.3.9 Forst

Im Mai wurden circa 400 Traubeneichen, 100 Bergahorne und 200 Weißtannen gepflanzt und vor Verbiss geschützt.

An den Wanderwegen wurden größere Abfallmengen beseitigt und entsorgt. Wanderwege wurden kontrolliert, Mängel protokolliert, zerstörte und beschädigte Wanderwegeinrichtungen beseitigt und anschließend repariert.

Am Walpurgiskloster wurden alte und morsche Bänke entfernt. Dort soll eine überdachte Sitzgruppe aufgestellt werden. Diese wird derzeit angefertigt. Einige Wanderwege, z.B. Joggingstrecken auf der Alteburg und Radweg zwischen Plaue und Arnstadt wurden gemäht. Notwendige Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten mussten an der Technik durchgeführt werden.

Am 15.06.2023 fanden auf der Alteburg die sogenannten Waldjugendspiele statt.

3. Amt für Kinder, Jugend, Sport

3.1 Auslastung der Kindertageseinrichtungen

Die Statistik über die Nutzung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Arnstadt für den Monat Juni 2023 ist als Anlage beigefügt.

3.2 Kindertagesstätten

Die städtischen Kitas verschönerten zum Kindertag den Brunnen am Neumarkt (Kita „Regenbogen“), am Holzmarkt (Kita Benjamin Blümchen“) und in der Zimmerstraße (Kita „Pustebblume“) mit Bastelarbeiten. In den Ortsteilen wurde Steine bemalt und im Ortsteil verteilt (Kita „Haus der lustigen Strolche“ in Marlishausen), die Einheitslinde durch die Kinder der Kita „Zauberland“ in Rudisleben geschmückt und der Anger in Wipfra durch die Kindergartenkinder verschönert.

3.2.1 Kindertagesstätte "Zauberland"

- 05.06. - 09.06.23: Mut-Kurs der Schulanfänger mit Abschlussprogramm zum Familienfest
- 09.06.23: Familiensommerfest
- 19.06. - 23.06.23: Vorbereitungswoche Abschlussparty der Vorschulkinder
- 28.06.23: Sportfest der Vorschüler Sportplatz Setze
- 01.07.23: Beteiligung am Rudislebener Sommerfest

3.2.2 Kindertagesstätte "Pustebblume"

- 06.06.23: Übergabe Verlängerung des Qualitätssiegels „Bewegungsfreundliche Kita“ durch Frau Mössner von der Sportjugend
- 21.06.23: „Zwergenlauf“ im Schlossgarten im Rahmen „Bewegungsfreundliche Kita“
- 28.06.23: Teilnahme am Kindersportfest Sportplatz Setze

3.2.3 Kindertagesstätte "Haus der lustigen Strolche"

- 22.06.23: Informationsnachmittag von 15 bis 17 Uhr für Eltern in der Kita Schillerstraße (Ausweichobjekt während der Baumaßnahme im August/September)

3.2.4 Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen"

- 27.06.23: Besuch im Seniorenheim Haus Ingrid
- 28.06.23: gemeinsames Sportfest auf der Setze
- 30.06.23: Familiensommerfest ab 15:00 Uhr
- 04.07.23: Elternabend der Findefüchse
- 21.07.23: Teilnahme am Sommerfest des Seniorenheim Haus Ingrid
- 25.07.23: Besuch im Seniorenheim Haus Ingrid

3.2.5 Kindergarten „Wipfrataler Strolche“

Ende Juni findet das Zuckertütenfest der zukünftigen Schulanfänger statt. Die baldigen Schulkinder beteiligen sich am gemeinsamen Sportfest am 28.06.2023 Auf der Setze und fahren als Abschlussfahrt auf die EGA nach Erfurt

3.2.6 Kindertagesstätte "Regenbogen"

- 19. – 23.06.23: Waldwoche
- 20.06.23: Projektabschluss Programm „Sprach-Kita“

- 28.06.23: Kindersportfest der Vorschüler aller städtischen Kitas auf dem Sportplatz Auf der Setze
 29.06.23: Elternversammlung mit den Krippeneltern zum Übergang 2023
 07.07.23: Zuckertütenfest mit Gartenfest ab 15:30 Uhr

3.2.8 Kindertagesstätte Schillerstraße

- 22.06.23: Informationsnachmittag von 15 bis 17 Uhr für Eltern der Kita „Haus der lustigen Strolche“ (Marlishausen)
 27.06.23: pädagogische Leitungsberatung in der Einrichtung
 06.07.23: Informationsnachmittag von 14 bis 16 Uhr für interessierte Eltern und Bürgerinnen und Bürger

3.3 Jugend und Sport

3.3.1 Bereich Kinder und Jugend

3.3.1.1 Kinder- und Jugendtreff (KJT) „Auf der Setze“

Im KJT wurde das Projekt „Insektenfreundliche Jugendclubs“ weiter vorangetrieben. So wurden u.a. in verschiedenen Orten (Dannheim, Neuroda, Marlishausen) Blühwiesen angelegt.

Durch den KJT wurde anlässlich des Kindertages der Hopfenbrunnen im Stadtzentrum geschmückt. Zudem nahmen Vertreter des KJT am Alteburg-Staffellauf teil.

Seit dem Monat Mai besitzt der KJT einen eigenen Förderverein, welcher die Clubarbeit unterstützt.

3.3.1.2 Kinder- und Jugendbeteiligung

Sitzungen des Kinder- und Jugendbeirates (KJB) Arnstadt 26.05.23 und 23.06.23

Verabschiedung eines Mitgliedes (Schulwechsel)

Aufnahme eines neuen Mitgliedes

Treffen von AGs zur Umsetzung des Zukunftspakets

Absprachen mit Herrn Meyer Schlosstheater zu den Kinoveranstaltungen

Konzept Jugendcafé

07.06.23 Treffen AG Musikfestival

01.06.23 Schlüsselübergabe Jugendcafé

Örtliche Begehungen Veterinäramt (Hygiene)

Monitoring Zukunftspaket

Teilnahme an Ausschuss Kinder, Jugend, Sport und Soziales mit Bericht 31.05.23

Teilnahme Stadtrat 06.06.23

Pflege Instagram

Unterstützung Staffellauf 04.06.23

3.3.2 Bereich Sport/Sportstätten/Spielplätze

Am 04.06.23 fand der 2. Staffellauf rund um Arnstadt statt. Der Gesamtsieg ging an das Team von Langstrecke Arnstadt. Die Firmenwertung gewann N3, schnellster Ortsteil wurde Dannheim. In der Kategorie „lautester Ortsteil“ konnte sich Neuroda durchsetzen.

Vom 10.-11.06.23 wurde die Thüringer Landesmeisterschaften in der Leichtathletik durch den Verein LSV Lok Arnstadt im Jahn-Stadion ausgetragen.

Hinsichtlich der Pflege (Aerifizieren/Tiefenlockerung) der Arnstädter Sportrasenfläche wurde eine Vergabe durchgeführt. Die Firma Artifex aus Weimar erhielt den Zuschlag. Die Umsetzung erfolgt in den Sommerferien bzw. in der Sommerpause der Arnstädter Fußballvereine.

Hinsichtlich der Umsetzung des Spielplatzprojektes auf der Alteburg fand eine erste Planungsveranstaltung statt. Der Spielplatzentwurf, erarbeitet durch ein Erfurter Planungsbüro, wurde an den KJB zwecks Beteiligung und Stellungnahme weitergeleitet.

3.3.3 Radverkehr

Am STADTRADELN in Arnstadt, welches vom 01.-21.05.23 stattfand, beteiligten sich 508 aktive Radelnde in 26 Teams. Zusammen wurden insgesamt ca. 105 Tkm zurückgelegt, was zu einer CO₂ Vermeidung von 17 t führte.

4. Kulturbetrieb

4.1 Bibliothek

Die im Berichtszeitraum geplanten Einführungsaktionen zur Leseförderung mit den örtlichen Kindergärten fanden planmäßig statt.

Am 8. Juni fand die monatliche öffentliche Veranstaltung „GeschichtenZeit - Vorlesen für die Kleinen“ in der Kinderbibliothek statt.

Der THK-Verlag führte am 15. Juni eine Lesung in der Kinderbibliothek durch. Frau Heike F. M. Neumann präsentierte das Buch „Die Suche nach der blauen Blume – Märchen- und Sagenhaftes aus Thüringen“.

Am 29. Juni startet die diesjährige Sommeraktion „Ich bin eine Leseratte“ für Grundschülerinnen und -schüler.

Des Weiteren werden aktuell verschiedene Angebote für die Sommerferien vorbereitet.

4.2 Schlossmuseum

Die Restaurierungsarbeiten der barocken Puppensammlung „Mon plaisir“ werden kontinuierlich fortgesetzt.

Begleitend zur aktuellen Sonderausstellung „Wald – Lebensraum, Ressource, Inspiration“ fand ein Vortrag zum Thema: „Kein Wald ohne Pilze, keine Pilze ohne Wald“ statt. Es referierte die Pilzsachverständige Yvonne Gießler-Stumpf.

Der Mal- und Zeichenzirkel Arnstadt e.V. eröffnete in den museumspädagogischen Räumen des Schlossmuseums in der Rankestraße eine Ausstellung zum Thema „Wald“.

Eine Reisegruppe „Bach bei Bike“ besuchte am 13. Juni die Bachausstellung.

Am 14. Juni besuchten Vertreterinnen und Vertreter der Gesellschaft für Geschichte aus Erfurt das Schlossmuseum.

Studenten der Universität Jena absolvierten ihre zweite Blocksitzung in der Bachausstellung und beschäftigten sich mit dem dort ausgestellten Kruzifix aus dem 15. Jahrhundert.

Vom 12. bis 16. Juni fand die Projektwoche zur Erstellung eines Audioguides mit Schülerinnen und Schülern für Schülerinnen und Schüler statt. Für die Arnstädter Bachausstellung entstand in Kooperation mit der Landesmedienanstalt und gefördert von der Sparkassenkulturstiftung ein Audioguide. Eine 6. Klasse der Regelschule „Am Schloss Neideck“ beschäftigte sich mit Leben und Werk des Komponisten. Die Schülerinnen und Schüler schrieben Texte und machten Tonaufnahmen.

Im Berichtszeitraum traf sich der Kindermuseumsclub an zwei Tagen.

Der Sommerworkshop KinderKunstHandWerk wurde weiter vorbereitet.

4.3 Tierpark

Die Zuarbeit an das Bauamt für den geplanten Neubau des Wirtschafts- und Sozialgebäudes ist erfolgt.

Für den ebenfalls geplanten Ersatzneubau einer Lagerhalle liegt inzwischen die Baugenehmigung vor.

Aufgrund des bisher sehr trockenen Frühsommers konnte bereits mit der eigenen Heuernte begonnen werden.

In der Singvogelanlage wurde in den Außengehegen neuer Naturbodenbelag eingearbeitet.

4.4 Tourismus

Auf der Veranstaltung „Industrie Erleben“ der Initiative Erfurter Kreuz am 3. Juni waren die Stadtverwaltung und der Kulturbetrieb der Stadt mit einem gemeinsamen Stand vertreten.

Die Stadt Arnstadt hat sich gemeinsam mit dem IIm-Kreis auf dem Thüringen Tag in Schmalkalden am 10. und 11. Juni präsentiert.

Außerdem hat Arnstadt in Nürnberg gemeinsam mit der Thüringer Tourismus GmbH für Musikreisen nach Thüringen geworben. Bei allen Präsentationen stand das bevorstehende Bach-Festival im Fokus.

Der Werkausschuss des Kulturbetriebes hat sich in seiner Sitzung am 25. Mai über die Stadtführungen in Arnstadt informiert. Dazu hatte der Kulturbetrieb zu einem verkürzten Rundgang über den Markt zur Oberkirche eingeladen. Anschließend präsentierte der Leiter der Tourist-Information Arnstadt, in einem Sachstandsbericht aktuelle Zahlen und Trends. Arnstadt, so das Fazit, ist im Vergleich zu anderen Städten in Thüringen gut aufgestellt.

Die Tourist-Information Arnstadt wirbt mit einer regionalen Werbekampagne für die neu eröffnete Sonderausstellung „Wald – Lebensraum, Ressource, Inspiration“ im Schlossmuseum. Die Kampagne, die bis Jahresende läuft, kombiniert Pressearbeit mit Anzeigen in Print- und Onlinemedien. Sie spricht Gäste an, die sich in Thüringen aufhalten und nach Ausflugszielen suchen.

Anzeigen in Print- und Onlinemedien. Sie spricht Gäste an, die sich in Thüringen aufhalten und nach Ausflugszielen suchen.

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde sucht ehrenamtliche Helfer für die offenen Kirchen. Weil viele Touristen Arnstadt wegen seiner Kirchen besuchen, hat die Tourist-Information die Kirchengemeinde bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Ein Vertreter der Kirchengemeinde wurde zu einem Pressegespräch ins Rathaus eingeladen. Die Aktion „Zeitspende“ ist auf www.bachstadt-arnstadt.de/arnstadts-kirchen verlinkt. Zusätzlich wurden die Gästeführerinnen und Gästeführer der Stadt über das Ehrenamt informiert. Durch die touristische Unterstützung wurden bisher fünf neue ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für die offenen Kirchen gefunden.

Vor einem Jahr ist die touristische Internetseite www.bachstadt-arnstadt.de online gegangen. Nun ist der Kulturbetrieb der Stadt mit allen seinen Inhalten auf die moderne Seite umgezogen. Von der Domain www.kulturbetrieb-arnstadt.de ist eine Weiterleitung zu einer Landing-Page eingerichtet. Durch den Umzug sind die Informationen über Kultur und Tourismus in Arnstadt auf einer Seite vereint. Der Kulturbetrieb nutzt ein modernes Web-System, das mit der landesweiten Datenbank ThüCAT (Thüringer Content Architektur Tourismus) verbunden ist.



Frank Spilling
Bürgermeister

Kopie

Auslastung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Arnstadt im Juni 2023

Name der Einrichtung	Plätze im Bedarfsplan (Gesamtkapazität)	angemeldete Kinder 05/2023	0 bis 1 Jahr	1 bis 2 Jahre	2 bis 3 Jahre	3 bis 4 Jahre	über 4 Jahre	davon Kinder aus Fremdgemeinde	max. Auslastung im BJ 2022/2023
Kindertagesstätte Zauberland	66	63		9	12	11	31	3	64
Kindertagesstätte Pustelblume	110	107			20	25	62	1	108
Kindertagesstätte Benjamin Blümchen	100	87		10	15	18	44	2	91
Kinderkrippe Regenbogen	90	82	3	49	30			1	82
Kindertagesstätte Regenbogen	188	176			7	34	135	4	182
Kindertagesstätte Schillerstraße	160	23		9	8	2	4	0	34
Kindertagesstätte Haus der lustigen Strolche	86	79			14	16	49	0	83
Kindergarten Wipfritaler Strolche	61	28			3	5	20	4	30
Kindertagesstätte Käferland	185	172	2	10	24	29	107	5	172
Kindertagesstätte Rabennest	218	208	3	24	30	41	110	3	212
Kindertagesstätte Angelhäuser Spatzen	60	58			10	7	41	2	58
Kinderkrippe Schwabennest	24	21	2	18	1			0	24
Montessori-Kita Kinderseggen	75	76	1	4	9	14	48	9	76
Katholische Kita St. Elisabeth <small>(Änderung BE ab 01.01.23-3.108.23_mfz.51PL)</small>	51	51			4	11	36	1	51
Evang.-luth. Kindertagesstätte	48	48			2	16	30	1	48
Summe	1.522	1.279	11	133	189	229	717	36	1.315