

Tätigkeitsbericht Nr. 4

1. Bauamt

1.1 Tiefbau

1.1.1 Ersatzneubau der Brücke über die Bachschleife und Neubau des Straßenabschnittes „Hainfeld“ in Arnstadt, OT Angelhausen

Das Ingenieurbüro Probst hat in der 48. Kalenderwoche die Ausschreibungsunterlagen zur Prüfung vorgelegt. Die Einarbeitung der zusätzlichen Leistungen für die Fernwasserleitung beziehungsweise das Auslaufbauwerk und die Mitverlegung der Telekommunikationsleitungen wurden berücksichtigt und eingearbeitet. Nach erfolgter Einsicht und Freigabe der Unterlagen zum Bauvorhaben kann dieses ausgeschrieben werden, um im Frühjahr 2025 mit der Umsetzung zu beginnen.

1.1.2 Ersatzneubau Brücke über die Gera/Bierweg

1.1.2.1 Bauarbeiten allgemein:

Die Bauarbeiten werden ständig und stetig kontrolliert und abgesprochen, dennoch wird das Ziel der Fertigstellung bis Ende des Jahres 2024 nicht zu halten sein.

1.1.2.2 Bauarbeiten Brücke:

Der Bau konnte durch einen erhöhten Personaleinsatz und eine effektive technologische Umsetzung planmäßig bis 6. Dezember 2024 abgeschlossen werden. Lediglich das Geländer, das sich noch in der Fertigung befindet, wird erst im Januar 2025 montiert.

1.1.2.3 Bauarbeiten Straßen- und Gehwegbau:

Der Abbruch und die Entsorgung von Versorgungs- und Entsorgungsleitungen sowie massiven Bauteilen im Straßen- und Brückenbereich waren notwendig, um genügend Baufreiheit im Bauraum zu haben. Die daraus resultierenden Verzögerungen hatten weitreichende Auswirkungen auf den geplanten Straßenbau. Der Abbruch und die Entsorgung eines außer Betrieb befindlichen Fernwärmebauwerks erfolgte in mehreren Bauabschnitten. Bedingt durch die spezifischen geologischen Gegebenheiten, mussten notwendige Dükerungen unter dem Mühlgrabendurchlass in offener Bauweise durchgeführt werden. Es gab erhebliche Wartezeiten bei der Materialverfügbarkeit sowie bei Abnahmen und Prüfungen, die die zeitliche Planung der neuen Gastrasse und den Rückbau des Altbestandes beeinflussten. Die geplante Ausführung der Mittelspannungstrassen für das Eisenwerk, ursprünglich für August 2024 vorgesehen, musste auf Oktober 2024 verschoben werden. Auch die Erneuerung und Stilllegung von Einbauteilen der Wasserversorgung sowie die Erdarbeiten zur Baufeldfreimachung waren von den Verzögerungen betroffen. Alle erforderlichen Arbeiten sind wetterabhängig, was bedeutet, dass die verbleibenden Leistungen in eine ungünstigere Jahreszeit fallen. Alle Leistungen sollen, soweit die Witterung für die Bautechnologie es zulässt, durchgeführt werden, um das Bauprojekt schnellstmöglich abzuschließen.

1.1.3 Grundhafter Ausbau Schloßstraße

Die Ausführungsplanung wurde erstellt. Eine zeitnahe Ausschreibung Anfang des Jahres 2025 wird vorbereitet.

1.1.4 Straßenbeleuchtung

Im Auftrag der Stadtverwaltung Arnstadt wurden im Bereich des Schlossplatzes Ende November 2024 vier neue Straßenbeleuchtungsmasten durch die Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH gestellt.

1.1.5 Löschwasserentnahmestelle Dosdorf

Die Baumaßnahme muss kurzfristig im Dezember 2024 neu ausgeschrieben werden. Dies machte auch Änderungen im Leistungsverzeichnis erforderlich. Die Neuausschreibung war notwendig, da der Auftragnehmer seine Leistung nicht erbrachte und folglich der Vertrag mit diesem gekündigt wurde.

1.1.6 Deckensanierung Am Lützer Feld

Nachdem die stadteinwärtige (südliche) Seite des Lützer Feldes mit einer neuen Deckschicht versehen wurde, erfolgte am 7. November 2024 die Verkehrsfreigabe.

1.1.7 Beteiligung an Maßnahmen Dritter

1.1.7.1 Branchewinda (L1047)

Im Rahmen der Gemeinschaftsmaßnahme des Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV) begannen ab dem 19. April 2023 unter Vollsperrung die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Branchewinda. Die Stadt Arnstadt beteiligt sich mit der Erneuerung der Gehwege und dem behindertengerechten Ausbau der Fahrgastunterstände.

Nach erfolgter Teilfertigstellung der Baumaßnahme ist die Durchfahrt in alle Richtungen wieder möglich. Bedingt durch eine Vollsperrung in der Ortslage Plaue (L3004), muss die L1047 als Umleitungsstrecke in Branchewinda genutzt werden. Die Maßnahme in Plaue soll bis Mitte 2025 fertiggestellt sein, sodass ein Weiterbau in der Ortslage Branchewinda voraussichtlich erst Mitte 2025 erfolgen kann. Die noch offenen Straßenbauarbeiten sollen dann Ende 2025 abgeschlossen sein.

Die Tiefbauarbeiten für den Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung im Bereich zwischen der Kreisstraße K27 und dem Gelände des Baubetriebshofes in Branchewinda sind abgeschlossen worden. An der Erneuerung der bituminösen Oberfläche beteiligte sich die Stadt Arnstadt anteilmäßig.

1.1.7.2 Branchewinda (Zufahrt Feuerwehr)

Des Weiteren beteiligte sich die Stadtverwaltung Arnstadt im Rahmen der Flurbereinigung an der Erneuerung der Zufahrt zur Feuerwehr in Branchewinda. Die beauftragte Firma Meliorations-, Straßen- und Tiefbau GmbH aus Laucha hat die Arbeiten Ende November 2024 abgeschlossen.

1.1.7.3 Am Riesenlöffel

Im Rahmen einer Veränderung der vorhandenen Mittelspannungstrasse seitens der Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH, beteiligt sich die Stadtverwaltung Arnstadt an der Erneuerung des schadhafte Gehweges Am Riesenlöffel. Die Arbeiten sollen durch die Firma Femo Erfurt Ende des Jahres 2024 abgeschlossen sein.

1.1.7.4 Wagnergasse

Im Zuge einer Neuverlegung einer Mittelspannungstrasse seitens der Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH, beteiligt sich die Stadtverwaltung Arnstadt an der Erneuerung des schadhafte Gehweges in der Wagnergasse. Die hierzu beauftragte Firma Sutsch aus Dorsdorf wird die Arbeiten bis Ende 2024 ausführen.

1.1.7.5 Kleine Rosengasse

Der Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV) plant die Umsetzung eines Bauprojekts in der Kleinen Rosengasse im Jahr 2025. Eine Beteiligung der Stadt Arnstadt wird geprüft.

1.2 Hochbau

1.2.1 Rathaus Freifläche

Die Stützwand zwischen der Freifläche Rathaus und Musikschule wurde betoniert und bereits abgeschalt. Nun wird lagenweise die Wiederauffüllung des oberen Plateaus erfolgen. Die Fläche wurde geräumt, sodass Platz für das Einheben der Trafostation geschaffen wurde.

Es erfolgte die Überprüfung der bestehenden Erder Blitzschutz in den Teilbereichen Markt 2 und Musikschule. Der Bestand besteht aus Stückwerk, teilweise stark korrodiert. Im Rahmen der Baumaßnahme soll eine Erneuerung des Potentialausgleichs und der Erdungsanlage erfolgen.

Für den Kellerabgang an der Musikschule (Flucht- und Rettungsweg) soll eine Überdachung geschaffen werden.

1.2.2 Rathaus

Es ist geplant, die malermäßige Instandsetzung im Bereich der öffentlichen Toiletten sowie des Fahrstuhls im Glasverbinder auf drei Ebenen auszuschreiben.

Weiterhin sind die baulichen Vorbereitungen für die Aufstellung eines Fototerminals erfolgt.

Die Tiefbauarbeiten zur Erneuerung der Erdungsanlage am Rathaus (Teilbereiche Markt und Bereich Bachkirche) sind ausgeschrieben und vergeben worden. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr unter Berücksichtigung der anstehenden Veranstaltungen ausgeführt werden.

1.2.3 Neutorturm

Die Haushaltsmittel zur Sanierung wurden im Haushalt 2025 eingestellt.

1.2.4 Neideckturm

Die Außenbeleuchtung des Neideckturmes muss planungsmäßig überarbeitet und die Ausführung geändert werden, da die Beleuchtung aus Richtung Ritterstraße (Straßenlaterne) demnächst entfällt. Die Haushaltsmittel wurden im Haushalt 2025 eingestellt.

1.2.5 Historische Mauern/Hohe Mauer am Neutorturm

Die Ausschreibung zur Sanierung eines weiteren Abschnittes zur Erneuerung der Abdeckung an der Hohen Mauer findet derzeit statt.

1.2.6 Prinzenhof

1.2.6.1 Behinderten-WC

Nach einer Begehung durch den Brandschutzprüfer am 13. November 2024 wurde der Teilfreigabe des Behinderten-WC zugestimmt, sodass die Nutzungsaufnahme gegenüber der Unteren Bauaufsicht angezeigt werden kann.

1.2.6.2 Plattformlift

Derzeit finden im Liftbereich Trockenbauarbeiten statt, welche den Einbau der Unterdecke sowie den Fußbodenaufbau beinhalten. Zudem ist die Fliesenbemusterung für den Eingangsbereich zum Plattformlift erfolgt. Der Einbau erfolgt nach der Liftmontage.

1.2.6.3 Brandschutz

Im Rahmen der Brandschutzaufgaben müssen unter anderem in den Büros der Bibliotheksverwaltung im Nordflügel Fenster umgerüstet werden, da sie derzeit durch einen im Fensterrahmen verbauten Kämpfer (Originalzustand) nicht die erforderliche lichte Größe von 0,90 x 1,20 m haben, um als zweiter Rettungsweg dienlich zu sein. Das Angebot zum Umbau liegt vor und wird zeitnah beauftragt. Eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis wurde gestellt. Zur Abarbeitung weiterer Brandschutzaufgaben wurden Haushaltsmittel im Haushalt 2025 eingestellt. Eine weitere Brandschutzbegehung zur Inaugenscheinnahme der Baufortschritte am Plattformlift ist für Januar 2025 geplant.

1.2.7 Schlossmuseum

1.2.7.1 Museumskassenbereich

Die Arbeiten im Kassenbereich sind weitestgehend abgeschlossen. In der 44. Kalenderwoche fand der Einbau der Kassenmöbel statt.

1.2.7.2 Schmelzzimmer

Der vorübergehende Aufbau der Podestkonstruktion zur Untersuchung der Schmelzzimmertapeten ist erfolgt. Um die genauen Schäden zu ermitteln, wurden diese mittels Multispektralkamera untersucht.

1.2.8 Brunnen Schlossplatz

Die Einrichtung der Brunnentechnik wurde in der 47. Kalenderwoche endgültig abgeschlossen. Weiterhin erfolgten die Lieferung und der Einbau der Brunnenstube, sodass die Baugrube und die Leitungsgräben wieder verfüllt werden konnten. Zudem wurden die erforderlichen Elektroinstallationen zum Anschluss der Pumpenkammer und der vorhandenen Weihnachtsbeleuchtung auf dem Platz fertiggestellt. Es wurde mit den Abdichtungsarbeiten begonnen, die Fertigstellung verzögert sich jedoch aufgrund der Wetterbedingungen.

1.2.9 Tierpark

Derzeit finden die Putzarbeiten an der Fassade des neuen Lagergebäudes statt. Im Bereich der neuen Mistgrube ist bereits abgerüstet. Die Zugangsfläche wurde freigeräumt, sodass in der 47. Kalenderwoche die Bodenplatte für die Mistgrube gegossen werden konnte. Die Führungsschienen für das Tor sollen kurzfristig montiert werden. Dann können bereits die Pflasterarbeiten des Stellplatzes beginnen.

1.2.10 Musikschule

Die Restleistungen an der Fassade des Hauses zum Schwarzen Löwen sind nunmehr abgeschlossen. Zudem liegt die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis für die dringende Aufarbeitung der historischen Holzböden vor.

1.2.11 Feuerwehr Arnstadt, Historisches Feuerwehrgerätehaus, Bärwinkelstraße

Seit der 48. Kalenderwoche erfolgen die Malerarbeiten in den alten Fahrzeughallen. Die geplanten Elektroarbeiten haben mit der Demontage der alten Elektroinstallation begonnen.

1.2.12 Feuerwehr Marlshausen

Im Zuge der Sanierung der Böden wurde bisher der alte Gussasphaltboden entfernt, neuer Estrich eingebaut sowie eine Bodenbeschichtung vorgenommen. Außerdem wurde der äußere Sockelbereich auf der Rückseite des Gebäudes erneuert und gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt. Die Arbeiten sollen im Dezember 2024 abgeschlossen sein.

1.2.13 WC am Bahnhof

Die Herstellung der Hausanschlüsse für Wasser und Strom wurde in der 45. Kalenderwoche abschließend realisiert. Außerdem wurden die Restleistungen der Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS) und Malerarbeiten abgeschlossen. Die Elektroarbeiten haben in der 49. Kalenderwoche begonnen. Weiterhin wurden die Fassadenbeschriftung und die Endreinigung beauftragt sowie die Bepflanzung der Vorfläche umgesetzt.

1.2.14 Friedhof Arnstadt

Eine Beauftragung für die Sanierung des Eingangstores ist erfolgt. Außerdem wurde die Teilsanierung der großen Trauerhalle beendet. Derzeit steht noch die Installation der neuen Deckenbeleuchtung aus. Diese konnte aufgrund der langen Lieferzeiten noch nicht erfolgen und soll voraussichtlich in 2025 realisiert werden.

1.2.15 Jahnstadion

Das neue Geländer zur Absturzsicherung wurde montiert und die abschließenden Abdichtungsarbeiten an den Bohrungen sind erfolgt.

1.2.16 Dorfgemeinschaftshaus Dannheim

Die erweiterten Auflagen des Brandschutzes ziehen eine Tektur des Brandschutzkonzeptes nach sich. Der Einbau der Brandschutztüren ist in der 47. Kalenderwoche erfolgt. Die Pflasterarbeiten an der neuen Fluchttreppe sowie die Putz- und Malerarbeiten sind abgeschlossen. Die Arbeiten zur Trockenlegung des Kellers im Bereich des Jugendclubs und Dorfgemeinschaftshauses haben am 18. November 2024 begonnen.

1.2.17 Festplatz Ettischleben

Die im Rahmen der Baugenehmigung beauftragten Ersatzpflanzungen sind erfolgt. Die Festplatzverkleidung wurde in der 47. Kalenderwoche verbaut. Der Verwendungsnachweis zum Fördervorhaben wurde abgeschlossen und fristgerecht beim Fördermittelgeber eingereicht. Dieser wurde ohne Beanstandungen durch den Fördermittelgeber anerkannt.

1.2.18 Nebengebäude Branchewinda

Die Trockenbauarbeiten sowie die Maler- und Belagarbeiten sind abgeschlossen. Für die neuen Büroräume wurden die Türen eingebaut.

1.2.19 Kita „Benjamin Blümchen“, Arnstadt

Die Malerarbeiten im Schlafräum sind abgeschlossen. Außerdem wurde der Geräteschuppen im Krippengarten aufgebaut. Das neue Krippenspielgerät für den Garten wurde geliefert. Der Einbau inklusive der Erneuerung des Fallschutzes erfolgt, je nach Witterungslage, im Frühjahr 2025 durch den Baubetriebshof. Die Arbeiten zum geplanten Teilumbau des Krippenbads sind vergeben und sollen voraussichtlich ab Mitte Januar 2025 umgesetzt werden.

1.2.20 Kita „Regenbogen“, Arnstadt

Der Auftrag zur Ersatzanschaffung der Nesthockerschaukel ist vergeben. Der Einbau der Schaukel erfolgt im Frühjahr 2025 durch den Baubetriebshof.

1.2.21 Kita „Pusteblume“, Arnstadt

Derzeit werden Angebote für die weitere Beauftragung von Schallschutzmaßnahmen eingeholt.

1.2.22 Kita Schillerstraße, Arnstadt

Die Errichtung des geplanten Fahrzeugschuppens musste seitens der beauftragten Firma verschoben werden und soll voraussichtlich im Dezember 2024 erfolgen. Der Auftrag für die Anschaffung von Spielgeräten zur Vervollständigung der Rollerstrecke ist vergeben. Der Einbau wird durch den Baubetriebshof erfolgen.

1.2.23 Kita „Haus der lustigen Strolche“, Marlishausen

Derzeit werden Angebote für die weitere Beauftragung von Schallschutzmaßnahmen eingeholt.

1.2.24 Kita „Zauberland“, Rudisleben

Die Beauftragung weiterer Schallschutzmaßnahmen ist erfolgt und soll bis Jahresende realisiert werden.

1.2.25 AWO Kita „Angelhäuser Spatzen“, Arnstadt

Der Einbau der Brandschutztüren hat begonnen. Es folgen weitere Trockenbau-, Fliesen- und Malerarbeiten für den Anschluss der Türen an das bestehende Mauerwerk. Der Handlauf und das Geländer müssen noch durch die beauftragte Firma montiert werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Dezember 2024 fertiggestellt.

1.2.26 AWO Krippe „Schwalbennest“, Dannheim

Die Malerarbeiten für die Anbringung des Schallschutzes in zwei Gruppenräumen sind abgeschlossen, sodass derzeit die Angebotseinholung zur Umsetzung der Schallschutzmaßnahmen erfolgen kann. Die Brandschutztüren im Keller wurden weitestgehend eingebaut. Die Baumaßnahme erfolgt zusammen mit den Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus in Dannheim.

1.2.27 AWO Kita „Rabennest“, Arnstadt

Die Beauftragung weiterer Schallschutzmaßnahmen ist erfolgt und soll bis Jahresende realisiert werden.

1.2.28 Energiemanagement

Es wurde eine Aufstellung aller städtischen Gebäude nach Wärmeverbrauch und Grundfläche erstellt, um die ersten Energieeinsparmaßnahmen festzulegen. Begonnen wird mit einer Bestandsaufnahme des Rathauses.

2. Amt für Stadtentwicklung und Umwelt

2.1 Stadtplanung – Informelle Planung

2.1.1 Machbarkeitsstudie Innovativer Mobilitätsknoten Hauptbahnhof Arnstadt (IMKA) Erweiterung des Geltungsbereiches „Gründerzeitring nördlich der Innenstadt“

Für das Planfeststellungsverfahren zur Änderung der Verkehrssituation (Personenunterführung) hat die Stadt Arnstadt am 30. April 2024 eine Stellungnahme zum Bau einer Personenunterführung bei der Deutschen Bahn abgegeben. Am 16. September 2024 erfolgte daraufhin die Erwiderng des Vorhabenträgers. In Abstimmung mit den Fachämtern wurde am 30. November 2024 ein Erwiderngsschreiben seitens der Stadt Arnstadt an die Deutsche Bahn verfasst. Nach der abschließenden Bearbeitung wird ein Erörterungstermin zwischen der Stadt Arnstadt und der Deutschen Bahn stattfinden.

2.1.2 Lärmaktionsplan Stufe 4 (ABGESCHLOSSEN)

Mit der Beschlussnummer 2024-0070 hat der Stadtrat der Stadt Arnstadt in öffentlicher Sitzung am 26. September 2024 den Beschluss „Lärmaktionsplan Stufe 4 - Beschluss der Abwägung aus dem Beteiligungsverfahren und Beschluss zum Abschlussbericht Lärmaktionsplan Stufe 4“ gebilligt. Der Stadtrat der Stadt Arnstadt beschloss den Lärmaktionsplan Stufe 4 in der vorliegenden Fassung. Der Lärmaktionsplan der Stufe 4 ist ortsüblich bekannt gemacht worden und auf der Internetseite der Stadt Arnstadt einsehbar. Die Unterlagen beziehungsweise die Formblätter zur Berichterstattung wurden dem Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (Referat 62 | Gebietsbezogener Immissionsschutz) am 18. November 2024 zugesandt.

2.1.3 Radverkehrskonzept der Stadt Arnstadt

Das Radverkehrskonzept der Stadt Arnstadt befindet sich derzeit in der Entwurfsphase der Ziele und Maßnahmen. Am 27. November 2024 fand der zweite Bürgerworkshop im Rathausaal der Stadt Arnstadt statt. Nach dem ersten Workshop im April 2024, hat das beauftragte Planungsbüro basierend auf den dort gesammelten Informationen, Maßnahmen und Empfehlungen zum Radverkehrskonzept 2.0 erarbeitet. Die erarbeiteten Ergebnisse wurden präsentiert und erläutert.

2.2 Stadtplanung – Formelle Planung

2.2.1 Bebauungsplan „Zentrale Funktionen Stadtumbaugebiet Rabenhold“

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs erfolgte im Zeitraum vom 23. September bis 25. Oktober 2024. Die Beteiligung der TÖB (Träger öffentlicher Belange) und der direkt Betroffenen (Grundstückseigentümer) erfolgte schriftlich. Aktuell werden die eingereichten Stellungnahmen der TÖB und Betroffenen geprüft.

2.2.2 Flächennutzungsplan der Stadt Arnstadt – 8. Änderung (Wipfratal)

Das Verfahren der 8. Änderung des Flächennutzungsplans befindet sich in der Bestandsaufnahme und Analysephase. Derzeit findet die verwaltungsinterne Beteiligung statt. Die Stellungnahmen werden in den Vorentwurf aufgenommen.

2.2.3 Ergänzungssatzung Ettischleben

Derzeit wertet die Stadt Arnstadt die eingereichten Stellungnahmen aus. Ein Abwägungsbeschluss der Stellungnahmen soll noch in diesem Jahr erfolgen.

2.2.4 Bebauungsplan „Kübelberg“, 4. Änderung

Die geplante Beschlussfassung zum Aufstellungsbeschluss sowie die Vorstellung des Vorentwurfes sollen im Frühjahr 2025 erfolgen.

2.2.5 Bebauungsplan „Am Mühlgarten“ im OT Siegelbach

In der Sitzung des Ortsteilrates Siegelbach fand am 12. November 2024 die Vorstellung des Vorentwurfes statt sowie die Definition weiterer Ziele und Maßnahmen. Diese sollen in den Vorentwurf eingearbeitet werden.

2.2.6 Kommunale Wärmeplanung der Stadt Arnstadt

Am 19. November 2024 fand im Zuge der Erstellung der kommunalen Wärmeplanung die erste Steuerungsgruppe statt. Hierbei wurde sich über die Ziele des Konzeptes verständigt. Zudem wurden die bereits eingebrachten Zuarbeiten verschiedener Akteure evaluiert und weitere Meilensteine festgelegt.

2.2.7 Sanierung und Umgestaltung des Marktplatzes der Stadt Arnstadt

Rund 100 Bürgerinnen und Bürger besuchten am 14. November 2024 die Informationsveranstaltung zur Umgestaltung des Marktplatzes im Arnstädter Rathausaal. Der Bürgermeister Frank Spilling, weitere Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Arnstadt sowie die beteiligten Planungsbüros präsentierten den ersten Vorentwurf zum Vorhaben.

2.3. Stadtsanierung

2.3.1 Verteilergehäuse im historischen Stadtkern

Ein zweiter Standort im Bereich Unterm Markt wurde fertiggestellt.

2.4 Fördermittelmanagement

2.4.1 Fördertechnische Bearbeitung folgender Maßnahmen

Rückbau – Rabenhold Prof.-Frosch-Str. 2-24

„Rabenhold“ – Bebauungsplan „Zentrale Funktionen“

Integrales Hochwasserschutzkonzept (iHWSK)

LEADER Projekte: Festplatz Ettischleben, Digitale Infotafeln, Bücherschrank

Marlishausen

Landwirtschaftswege - Umfahrung Reinsfeld, Talweg

Tiefbau Fördermaßnahmen über KVI: Schwarzer Weg, Gehweg/Bushaltestelle

Branchewinda, Radverkehrskonzept, Ersatzneubau Brücke Bierweg, Brücke

Görbitzhausen

Klimaangepasstes Waldmanagement

Radverkehrskonzept

Citymanager

Kommunale Wärmeplanung

Klimamanager

Energiemanager

2.5 Grün, Forst, Friedhöfe

2.5.1 Stadtgrün

In der ersten Novemberwoche 2024 wurden Blumenzwiebeln durch den Baubetriebshof im Stadtgebiet und seinen Ortsteilen ausgebracht. Dafür wurden bei der Firma Küpper Blumenzwiebeln und Saaten GmbH 25.000 Stück geordert. Um Blumenzwiebelbänder anzulegen, wurden bereits fertige Mischungen verwendet, welche dann mit der Pflanzmaschine in die Erde eingebracht worden sind. Die Blumenzwiebelmischungen bestehen aus Tulpen, Narzissen, Traubenhyazinthen, Schneeglöckchen, Märzenbecher, Winterlingen und Krokussen. Die Blumenzwiebelbänder sind somit auf folgenden Flächen im Stadtgebiet angelegt worden:

- entlang des Hauptweges am Friedrich-Ebert-Platz
- im Kreuzungsbereich der Schillerstraße und Ohrdruffer Straße
- in der Muhmengasse

Bei der Flächenauswahl lag diesmal der Fokus in den Ortsteilen. So sind zahlreiche Blütenbänder in folgenden Orten entstanden:

- Siegelbach: ein Blühstreifen auf einer Länge von ca. 100 m ist auf der Rasenfläche zwischen der Triglismühle und der Gera angelegt worden
- Reinsfeld: entlang der Friedhofsmauer und der Hauptstraße an der Friedhofszufahrt sowie auf den Rasenflächen vom Dorfgemeinschaftshaus
- Branchewinda: straßenseitig links und rechts entlang des Bushaltestellenbereiches
- Rudisleben: an der Buswendeschleife Ortstausgang Richtung Kirchheim sowie entlang der Hauptstraße ab der Feuerwehr bis zur Friedhofsmauer

Weiterhin wurden in Dösdorf folgende Flächen von Hand gesteckt, da sich nicht alle Flächen mit der Pflanzmaschine befahren ließen:

- Narzissen und Krokusse am Friedhofseingang um das Kriegerdenkmal
- entlang der Friedhofsmauer
- auf der Grünfläche mit Sitzgelegenheit am Containerstellplatz
- entlang der Hauptstraße an der Bushaltestelle

In Rudisleben wurden ebenfalls auf der neu gestalteten Grünfläche an der Kreuzung Arnstädter Straße und Hauptstraße (gegenüber Arcushaus) Zierlauch und Narzissen gesteckt. Hier sind bereits im Oktober 2024 Spiersträucher neu gepflanzt worden. Auch in Neuroda und Wipfra werden Frühjahrsblüher ab März und April 2025 das Dorfbild aufschmücken. Der Straßburgkreisel wird ebenfalls noch in diesem Jahr mit Narzissen frisch bestückt. Im Lohmühlenweg sind bereits im Oktober 2024 ca. 250 Stauden und Gräser durch die Mitarbeiter des Baubetriebshofes neu gepflanzt worden. Die Rosenfläche mit einer Größe von ca. 450 m², welche sich als Straßenbegleitgrün straßenseitig links in Richtung Krummhooffsmühle befindet, wurde somit aufgewertet. Auch die Grünfläche am Bahnübergang in Siegelbach ist mit ca. 150 Stauden im Oktober neugestaltet worden. Gesteckt werden hier außerdem noch Blumenzwiebeln, sodass ein ganzjähriger Blüheffekt vorhanden ist.

Aufgrund von Vandalismusschäden an Bäumen auf dem Alten Friedhof wurden am 18. November 2024 sechs Bäume neu gepflanzt. Es handelt sich hierbei um drei Maulbeerbäume und drei Blasenescen. Zusätzlich wurde durch die Firma Richter im Ortsteil Espenfeld Anfang November 2024 eine Tanne im Ortskern als Weihnachtsbaum gepflanzt.

2.5.2 Baumkontrolle/Baumpflege/Planung

Am 28. Oktober 2024 erfolgten durch den Forstbetrieb Markus Koch Bodenlockerungen und -injektionen mit Bodenhilfsstoffen und Mykorrhiza an zwei prägenden Altbäumen im Stadtgebiet. Es handelt sich hierbei um die Eiche im Pfarrhof mit der Baumnummer eins sowie einen Spitzahorn mit einem Stammumfang von 370 cm im Schlossgarten. Durch die Maßnahme wurden die Verdichtungen im Boden des Wurzelbereiches aufgelockert und die Ernährungssituation der Bäume verbessert. Im Nachgang erfolgte die ausgiebige Wässerung des Standortes. Zur verbesserten Humusbildung ist das angefallene Laub im Kronenbereich auf der Grünfläche verblieben.

Anfang November 2024 wurde eine Fachfirma mit der Baumpflege auf dem Gelände der Kita Schillerstraße sowie mit der Pflege und Fällung von Einzelbäumen im Stadtgebiet beauftragt. Im Außenbereich der Kita sind Kroneneinkürzungen, Kronenpflegen, Totholzentfernungen und der Einbau einer Kronensicherung an insgesamt 23 Bäumen notwendig. Bei den Fällungen handelt es sich um eine Birne in Dannheim, eine Esche im Kleinen Wiesenweg, eine Pappel im Bereich Bergbad/Ohrdrufers Straße, zwei Pflaumen am Teich in Wipfra, eine Fichte und eine Pflaume am Dorfrand von Görbitzhausen sowie eine Esche am Dorfrand von Schmerfeld. Gepflegt werden fünf Ahorne im Außengelände der Kindertagesstätte Rudisleben, eine Birke im Außengelände der Kindertagesstätte Wipfra und ein Ahorn im Jonastal. Einen Habitatschnitt erhalten drei Bäume am Feldweg in Görbitzhausen und eine Pflaume in Neuroda am Weg zur Sandgrube.

Im Schlossgarten werden derzeit Baumpflegearbeiten durchgeführt: Es erfolgen die Fällung einer Birke und eines Spitzahorns an zwei Hauptwegen, die Kroneneinkürzung und Totholzentfernung an einer Esche in unmittelbarer Nähe der Bahnstrecke und an einem Bergahorn an einem Hauptweg sowie den Kopfbaumschnitt an 24 Linden an der Hauptzufahrt, um das Auseinanderbrechen der gebildeten Sekundärkronen zu verhindern. Die Arbeiten haben am 25. November 2024 begonnen.

Eine weitere Fachfirma führt Obstbaumpflege an 42 Obstbäumen auf einer Streuobstwiese in Dannheim durch. Zur Wiederherstellung des Schutzstatus und im Rahmen einer geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme in 2025, sind diese Leistungen im Vorfeld zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit und vorbereitend zur Neuanpflanzung notwendig.

Zur Optimierung der eigenständigen Baumkontrolle und Nachkontrolle von Baumpflegearbeiten wurde ein digitaler Baumhöhenmesser angeschafft.

2.5.3 Friedhof Arnstadt und Ortsteile

Die Baumpflegemaßnahmen auf dem Friedhof Arnstadt (Quartiere A und B) sowie in Neuroda und Rudisleben sind beendet.

Die notwendigen Erdarbeiten in der Anlage des 1. Weltkrieges sind abgeschlossen.

Die Bauarbeiten für ein neues Grabfeld sowie die Erweiterung des Urnenwahlgrabes 3.06 sind beendet.

Am 16. November 2024 fand eine Führung zu den historischen Grabstätten auf dem Neuen Friedhof durch Frau Christof (Stadtführerin) statt, an welcher 31 Besucher teilgenommen haben. Eine Fortführung wird es im nächsten Jahr geben.

Die Renovierungsarbeiten sowie der Einbau einer Akustikdecke in der Großen Trauerhalle in Arnstadt sind abgeschlossen. Diese steht seit dem 18. November 2024 wieder für Trauerfeiern zur Verfügung.

Am 21. November 2024 wurden auf dem Friedhof Arnstadt drei neue Linden sowie ein Zierapfel gepflanzt.

Das Kriegsgrab „Manfred Knoll“ auf dem Friedhof in Siegelbach erhält ein neues Grabmal, da das alte Holzkreuz nicht mehr ansehnlich war.

Zudem wurde ein weiterer Wegneubau auf dem Friedhof Arnstadt durch den Baubetriebshof beauftragt.

2.5.4 Forst

Klimaangepasstes Waldmanagement

Die Stadt Arnstadt hat am 17. Oktober 2024 einen Zuwendungsbescheid für das klimaangepasste Waldmanagement in Höhe von 114.635,04 Euro für 2024 erhalten. Zu den darin festgelegten Auflagen gehören unter anderem die Entwicklung von 72,4 ha als natürliche Waldflächen und damit einhergehend der zukünftige Verzicht auf die Nutzung des Holzes, die Markierung mit witterungsbeständigen Baummarken sowie die Kontrolle von ca. 7.400 Bäumen.

3. Amt für Kinder, Jugend, Sport

3.1 Auslastung der Kindertageseinrichtungen

Die Statistik über die Nutzung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Arnstadt für den Monat November ist als Anlage beigefügt.

3.2 Kindertagesstätten

Am 27. November 2024 fand die letzte Veranstaltung und Zertifikatsübergabe im Rahmen der Ausbildung von Kinderschutzfachkräften in Kooperation mit dem Deutschen Kinderschutzbund Landesverband Thüringen e.V. statt. Die geschulten Kinderschutzfachkräfte sollen in den städtischen Einrichtungen als Experten wirken und die Leitungen und Fachkräfte bei Fragen zum Kinderschutz unterstützen. Aufgrund der positiven Rückmeldungen ist ein weiterer Kurs für 2025 in Vorbereitung.

3.2.1 Kindertagesstätte „Zauberland“

22.11.2024:	Lichterfest mit Laternenumzug in Rudisleben
05.12.2024:	Auftritt der „Singergruppe“ auf dem Arnstädter Weihnachtsmarkt
06.12.2024:	Nikolaus – Märchen der Eltern für die Kinder (Aschenbrödel)

3.2.2 Kindertagesstätte „Pustebblume“

08.11.2024:	Lichterfest mit Laternenumzug durch den Schlossgarten
15.11.2024:	Vorlesetag
29.11.2024:	Die Kinder schmückten den Weihnachtsbaum im Rathaus
02.12.2024:	Mitwirkung bei der Aktion Adventsfenster
06.12.2024:	Nikolaus

06.12.2024: Bildungsnachmittag: Arbeit am pädagogischen Konzept/Kinderschutzkonzept

3.2.3 Kindertagesstätte „Benjamin Blümchen“

19.11.2024: Elternbastelabend zur Vorbereitung für den Weihnachtsbasar
21.11.2024: Weihnachtsbasar
06.12.2024: Nikolaus
09.12.2024: Theaterbesuch „Die Schöne und das Biest“
10.12.2024: Mitwirkung bei der Aktion Adventsfenster
12.12.2024: Weihnachtsfeier mit dem Weihnachtsmann und einem Puppentheater

3.2.4 Kindergarten „Wipfrataler Strolche“

17.11.2024: Martinsumzug durch Wipfra mit Andacht in der Kirche
06.12.2024: Nikolaus

3.2.5 Kinderkrippe „Regenbogen“

11.11.2024: Bildungstag mit Frau Dr. Börner – professionelle Zusammenarbeit im Team
06.12.2024: Bildungsnachmittag: Beteiligung/Beschwerde für Kinder im U3 Bereich
09.12.2024: Der Nikolaus füllt die Stiefel der Kinder
09.12.2024: Teamberatung zum Kinderschutzkonzept, konzeptioneller Veränderungsprozess aufgrund der Kinderzahlen

3.2.6 Kindertagesstätte „Regenbogen“

11.11.2024: Bildungstag
15.11.2024: Beteiligung am bundesweiten Vorlesetag
06.12.2024: Nikolaus
06.12.2024: Bildungsnachmittag

3.2.7 Kindertagesstätte „Schillerstraße“

08.11.2024: Bildungsnachmittag mit Frau Dr. Börner – Kultur des Hinschauens und Ausüben von Kritik gegenüber Kolleginnen und Kollegen
12.11.2024: Laternenfest mit dem Fanfarenzug Lichtershausen e.V.
02. - 20.12.2024: „Lebendiger Adventskalender“ - eine Elterninitiative mit Unterstützung des Fördervereins und Netzwerkpartnern, u.a. Feuerwehr und Polizei besuchen die Kita mit ihren Fahrzeugen, die Kinder schmücken den Weihnachtsbaum, gemeinsames Adventssingen mit der Grundschule „Dr. Harald Bielfeld“, Wobbeltturnen mit Susann Mey von krabbellCH, Projekt „Tiere im Wald“ und Herstellen von Vogelfutter u.v.m.
06.12.2024: Nikolaus
10.12.2024: Teamberatung, unter anderem Belehrung zum überarbeiteten Kinderschutzkonzept der Kita

3.2.8 Kindertagesstätte „Haus der lustigen Strolche“

08.11.2024: Bildungsnachmittag
15.11.2024: Vorlesetag: Eltern lesen für Kinder
22.11.2024: Bildungstag

02.12.2024:	Besuch des „Adventstheaters“ mit den Vorschülern
06.12.2024:	Nikolaus
10.12.2024:	Der Weihnachtsmann kommt

3.3 Jugend und Sport

3.3.1 Kinder- und Jugendtreff (KJT) „Auf der Setze“

Am 9. November 2024 führte der KJT gemeinsam mit dem Setzeclub e.V. eine Aufforstungsaktion im Gebiet der Reinsberge durch. Rund 60 Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene nahmen an der Aktion teil, welche durch die Kooperation mit der Firma BorgWarner und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Thüringen möglich wurde.

3.3.2 Kinder- und Jugendbeteiligung

Am 7. November 2024 stellte der Vorsitzende des Kinder- und Jugendbeirats (KJB) der Stadt Arnstadt, Tim Gehler, im Stadtrat den Jahresbericht des KJB vor. Am 22. November 2024 fanden Neuwahlen statt, bei denen Yannic-Elias Breitzfelder als neuer Vorsitzender für die nächsten zwei Jahre gewählt wurde.

3.3.3 Bereich Sport//Spielplätze

Der Bau der Multisportanlage in der Schillerstraße wurde abgeschlossen. Die feierliche Eröffnung fand am 3. Dezember 2024 statt.

Die 27. Sportlerehrung der Stadt Arnstadt hat am 20. November 2024 in der Stadthalle stattgefunden. Im Rahmen der Veranstaltung wurden 111 Sportler, 14 Trainer bzw. Übungsleiter sowie 30 Ehrenamtliche ausgezeichnet. Zudem würdigte der Ausschuss Kinder, Jugend, Sport und Soziales weitere fünf Ehrenamtliche für ihr besonderes Engagement hinsichtlich der Förderung des Sports in unserer Stadt.

3.3.4 Bereich Radverkehr

Am 27. November 2024 fand im Rathaussaal ab 17:00 Uhr eine zweite öffentliche Beteiligungsveranstaltung zum Radverkehrskonzept 2.0 statt, in welcher der Bearbeitungsstand durch das beauftragte Planungsbüro vorgestellt wurde.

5. Kulturbetrieb

5.1 Bibliothek

Seit Schuljahresbeginn haben vier Bibliothekseinführungen für verschiedene Altersklassen stattgefunden sowie vier Seminarfachklassen und eine Klasse der berufsvorbereitenden Schule.

Am 23. Oktober 2024 fand der diesjährige Thüringer Bibliothekstag in Nordhausen statt. An diesem Fachtreffen nahmen auch Kolleginnen der Stadt- und Kreisbibliothek Arnstadt teil.

Am 24. Oktober 2024 fand die Prämierung des diesjährigen Schreibwettbewerbes statt. Neun Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren hatten in den Sommerferien ihre kreativen Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Alle Teilnehmer erhielten ein gebundenes Buch mit allen Geschichten und passend dazu gemalten Bildern. An der Veranstaltung nahmen ca. 35 Personen teil.

In der Belletristik wurde der Interessenkreis „Frau“ aufgelöst und in den Romanbereich integriert. Dafür entstand ein neuer Bereich für die Gruppe „New Adult“ (Junge Erwachsene), welcher aktuell viel Zuspruch erhält. Damit zeigt die Stadt- und Kreisbibliothek eine modernere Präsentation und verzichtet auf Gruppierungen, die geschlechtsspezifisch sind.

Die Umbaumaßnahmen zum Einbau des barrierefreien Treppenlifts wurden im Berichtszeitraum planmäßig fortgesetzt. Inzwischen konnte die notwendige Staubschutzwand im Obergeschoss wieder zurückgebaut werden. Im nächsten Schritt wird der Einbau des Plattformlifts erwartet.

Die monatliche „GeschichtenZeit“ fand jeweils im September und Oktober 2024 statt. Ebenfalls fanden im Berichtszeitraum in den Räumen der Stadt- und Kreisbibliothek wieder Beratungen der Verbraucherzentrale Thüringen und regelmäßige Treffen der Englischgruppen statt.

Der Literaturkreis hat sich nach langer Pause im Oktober erstmals wieder in der Stadt- und Kreisbibliothek getroffen und wird dies wieder regelmäßig tun. Neu ist, dass diese Treffen zukünftig ohne die aktive Unterstützung der Bibliothek stattfinden. Es wird dafür lediglich ein Raum bereitgestellt, nach Absprache die Veranstaltung beworben und die jeweiligen Empfehlungen vorgestellt.

5.2 Schlossmuseum

Am 11. November 2024 hat die neue Museumsdirektorin, Frau Gabriella Szalay, ihre Tätigkeit aufgenommen.

Der Ausstellungsaufbau inklusive eines Pressetermins am 13. November 2024, die Eröffnungsveranstaltung am 14. November 2024 und die Podiumsdiskussion zur Sonderausstellung des Grafikers A. Paul Weber „Zwischen Kritik und Ruhm“ wurden in enger Zusammenarbeit mit der Kuratorin organisiert und durchgeführt. Aufgrund des kurzfristigen Ausfalls des Leiters der Thüringer Staatskanzlei, Herr Minister Hoff, musste die eigentlich parallel zur Vernissage geplante Podiumsdiskussion auf den 3. Dezember 2024 verschoben werden.

Am 18. und 19. November 2024 fand im Schlossmuseum ein Kolloquium zu den textilen Wandbespannungen des Schmelzzimmers unter Beteiligung von mehreren Restauratoren/-innen, Wissenschaftler/-innen, Kunsthistorikerinnen, Mineralogen, einer Chemikerin und einem Denkmalpfleger statt.

Am 21. November 2024 war das Schlossmuseum Gastgeber für den Museumsverband Thüringen, welcher im Haus eine Vorstandssitzung abhielt.

Am 23. November 2024 erhielt das Schlossmuseum anlässlich des 400. Todestages der Katharina von Nassau prominenten Besuch von Olitätenköniginnen aus verschiedenen Regionen.

Die öffentlichkeitswirksame Veranstaltung „Bachadvent im Schlossmuseum“ wurde kontinuierlich in Abstimmung mit dem Stadtkern e. V. vorbereitet. Im Museum waren am 30. November 2024 acht Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene geplant. In enger Zusammenarbeit mit den Pädagoginnen der Geschwister-Scholl-Schule wurde die Eröffnungsveranstaltung „Klangumzug“ kreativ vorbereitet.

Der Kindermuseumsclub traf sich im Berichtszeitraum an zwei Nachmittagen.

Die Bauarbeiten für die neue Museumskasse wurden im Berichtszeitraum fortgesetzt. Am 2. Dezember 2024 hat die Abnahme stattgefunden, sodass der neue Kassenbereich noch bis Ende des Jahres in Betrieb genommen werden kann.

Die Restaurierungsarbeiten der Puppensammlung „Mon plaisir“ wurden im Berichtszeitraum kontinuierlich fortgesetzt. Ein großer Teil der Stuben ist inzwischen geräumt und wird konservatorisch und restauratorisch bearbeitet.

5.3 Tierpark

Am 5. November 2024 und damit so früh wie noch in keinem Jahr zuvor, konnte der dreißigtausendste Gast in diesem Jahr im Tierpark begrüßt werden. Dies nährt die Hoffnung auf ein mindestens ähnlich erfolgreiches Gesamtjahr wie die beiden vorangegangenen Jahre.

Die Beschilderung der Wege im Tierpark soll mit Unterstützung des Tierparkvereins überarbeitet und aufbereitet werden. Hierfür ermittelt der Verein derzeit die Kosten.

Fortgesetzt wurden im Berichtszeitraum die Arbeiten an dem neuen Lagergebäude. Die Außenputzarbeiten sind fast abgeschlossen und seit dem 14. November 2024 finden die Schlosserarbeiten statt.

Die geplante Feuchtigkeitssanierung am Sockel der neuen Singvogelanlage wird aufgrund der Witterungsbedingungen erst im Frühjahr 2025 durchgeführt. Hierbei handelt es sich um eine Gewährleistungsaufgabe.

5.4 Tourismus

Die Bachstadt Arnstadt hat sich auf der Messe „Reisen & Caravan“ in Erfurt präsentiert. Dabei wurde hauptsächlich die Sonderausstellung „Zwischen Kritik und Ruhm“ im Schlossmuseum Arnstadt beworben. Das Publikum der Reisemesse kommt aus Thüringen und den angrenzenden Bundesländern und ist an Tagesausflügen in die Region interessiert.

Frank Spilling
Bürgermeister

Anlage

Auslastung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Arnstadt im November 2024

Name der Einrichtung	Plätze im Bedarfsplan (Gesamt- kapazität)	angemeldete Kinder 11/2024	0 bis 1 Jahr	1 bis 2 Jahre	2 bis 3 Jahre	3 bis 4 Jahre	über 4 Jahre	dav. Kinder aus Fremdgemeind en	max. Auslastu ng im BJ 2024/2025
Kindertagesstätte Zauberland	66	47		3	10	14	20	5	50
Kindertagesstätte Pustblume	110	86			20	21	45	2	96
Kindertagesstätte Benjamin Blümchen	100	83		8	16	15	44	3	93
Kinderkrippe Regenbogen	90	57	2	22	32	1		4	58
Kindertagesstätte Regenbogen	188	115			2	33	80	1	136
Kindertagesstätte Schillerstr.	160	83		17	22	23	21	2	90
Kindertagesstätte Haus d. lustigen Strolche	86	69			7	21	41	4	77
Kindergarten Wipfrataler Strolche	61	21			4	2	15	1	23
Kindertagesstätte Käferland	185	125	1	7	18	19	80	4	130
Kindertagesstätte Rabennest	218	152	0	19	18	31	84	8	162
Kindertagesstätte Angelhäuser Spatzen	60	49			9	8	32	2	56
Kinderkrippe Schwalbennest	24	15	0	13	2			0	17
Montessori-Kita Kindersegen	75	71	0	6	11	11	43	11	74
Katholische Kita St. Elisabeth	53	33			5	5	23	1	35
Evang. Kindertagesstätte	48	46			9	7	30	5	47
Kindertagesstätte Johanniter Weltentdecker	143	46		14	7	11	14	5	54
Summe	1.667	1.098	3	109	192	222	572	58	1.198